



**Доклад за резултатите от извършена
междинна оценка за изпълнението на
Областна стратегия за развитие на област
Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.**



СЪДЪРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| СЪДЪРЖАНИЕ..... | 1 |
| I. ВЪВЕДЕНИЕ..... | 2 |
| 1. Нормативно основание за извършване на междинната оценка..... | 2 |
| 2. Методика за извършване на междинна оценка за изпълнението на ОСР и индикатори за оценка..... | 3 |
| II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТТА ПРЕЗ ИЗТЕКЛИЯ ПЕРИОД..... | 6 |
| 1. Изпълнение на Стратегическа цел 1. Устойчиво повишаване икономическата жизненост на област Шумен чрез активиране на местния потенциал и подобряване на екологичните условия..... | 6 |
| 2. Изпълнение на Стратегическа цел 2. Ограничаване на социалната изолация и подобряване условията за развитие на човешкия капитал..... | 12 |
| 3. Изпълнение на Стратегическа цел 3. Балансирано и устойчиво териториално развитие..... | 18 |
| III. РЕЗУЛТАТИ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА СЪГЛАСНО КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ..... | 23 |
| IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ..... | 31 |
| V. ИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА РЕСУРСИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ..... | 33 |
| VI. ВЪЗНИКНАЛИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДПРИЕТИТЕ ДЕЙСТВИЯ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ, ПРЕГЛЕД НА ПРЕДИШНИ ОЦЕНКИ..... | 42 |
| VII. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ДО КРАЯ НА ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ..... | 42 |
| VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ..... | 44 |
| IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... | 45 |
| 1. Изводи..... | 45 |
| 2. Препоръки..... | 47 |
| X. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ..... | 49 |
| XI. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ..... | 50 |
| XII. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТАБЛИЦИ И ФИГУРИ..... | 51 |
| XIII. ПРИЛОЖЕНИЯ..... | 52 |
| Приложение №1. Списък с проекти за междинна оценка на ОСР Шумен 2014-2020 за периода 2014-2017 г..... | 52 |



I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад представя резултатите от междинната оценка на Областната стратегия за развитие (ОСР) на област Шумен 2014-2020 г. за периода 2014-2017 г. Изготвен е от „Институт за управление на програми и проекти“ ООД (Изпълнител) в съответствие с нормативните разпоредби, регулиращи провеждането на регионална политика в Република България и изискванията на добрите практики междинната оценка да се разработва от независима организация на органа на изпълнение на ОСР на област Шумен – Областна администрация Шумен (Възложител).

1. Нормативно основание за извършване на междинната оценка

Областната стратегия за развитие на област Шумен за периода 2014-2020 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано областно развитие в посочената територия. Документът определя средносрочните цели и приоритети за развитие на областта, както и стратегическите насоки за разработване на общинските планове за развитие.

В Закона за регионалното развитие, чл.33, ал.1 се регламентира извършването на междинна оценка към средата на периода на действие на документа. Съгласно чл.33, ал.2 от същия нормативен акт междинната оценка включва:

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
2. оценка на степента на постигане на съответните цели;
3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ.

За осигуряване на информация и публичност на изпълнението на областната стратегия за развитие се изготвя междинен доклад.

В съответствие с чл.30 от ППЗРР **междинният доклад** за изпълнението на областната стратегия за развитие се изготвя, като се отчитат резултатите от междинната оценка на изпълнението ѝ.

Междинният доклад съдържа информация относно:

1. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите за развитие на областта през изтеклия период;
2. резултатите от междинната оценка съгласно критериите за оценка на изпълнението на областната стратегия за развитие;



3. резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на общинските планове за развитие;
4. използваните през периода ресурси за постигане целите на областната стратегия за развитие;
5. възникналите проблеми и предприетите действия от компетентните органи за тяхното преодоляване;
6. прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите на областната стратегия за развитие до края на периода на действие;
7. предложения за актуализация на областната стратегия за развитие.

Основната цел на настоящата оценка на ОСР на област Шумен е да представи точна информация на заинтересованите страни (министерства и ведомства, регионални и местни власти, икономически и социални партньори, неправителствени организации, граждански сдружения и др.) за резултатите от изпълнението на документа.

2. Методика за извършване на междинна оценка за изпълнението на ОСР и индикатори за оценка

Изготвянето на междинна оценка за изпълнението на ОСР (2014-2020), включи извършването на следните **поддейности**:

- Определяне на методика за извършване на междинна оценка за изпълнението на ОСР и индикатори за оценка;
- Преглед на предходни оценки, анализ и оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
- Анализ и оценка на степента на постигане на целите и приоритетите за регионално развитие в област Шумен през периода 2014-2017 г. на основата на настъпили промени в икономическото, социалното, инфраструктурното развитие и околната среда;
- Оценка на устойчивостта на постигнатите резултати и на очертаната тенденция към средата на периода на действие на ОСР, от гледна точка на избрани икономически, социални и екологични показатели, в т.ч. констатирани възникнали нови проблеми и потенциал за бъдещо развитие;
- Оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови инструменти (вкл. на ЕС) и на усвоените ресурси за изпълнение на целите и приоритетите на ОСР;



- Оценка на организацията и координацията на компетентните органи и ефективността на работа на административните структури в процеса на разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на ОСР, вкл. по отношение на прилагането на принципа на партньорство, механизми за събиране на данни по заложените в ОСР индикатори и осигуряването на информация и публичност за изпълнението на ОСР;

- Формулиране на изводи и препоръки за актуализация на действащата ОСР и/или разработване на ОСР за следващ планов период.

Изготвянето на оценката премина през следните **последователни фази**:

- Идентифициране на проблемната ситуация;
- Анализ на заинтересованите страни;
- Подготовка на оценката;
- Събиране на данни;
- Анализ и интерпретация на информацията;
- Враждане на резултатите в политиката за местно и регионално развитие.

При изготвянето на оценката са използвани следните **подходи и методи**:

- **Наблюдение** - най-прекия метод за събиране на данни и информация за изготвяне на междинна оценка на ОСР, въпреки че в доста от случаите при интерпретиране на резултатите от наблюдението се влага голяма доза субективно отношение.

- **Проучване** - за изготвяне на качествена междинна оценка е необходимо проучване на документи, информация и данни от различни дирекции и отдели в общините от региона и областната администрация, Бюрото по труда, Териториалното статистическо бюро, Интернет, изследване на познания и мнения, чрез въпросници и/или анкета и др.

- **Описание** – описват се факти, данни, резултати от изпълнението на ОСР, констатации, препоръки и изводи.

- **Анализ и Синтез** – анализира се базовата входяща информация и данни и се обобщават резултатите за нивото на изпълнение на ОСР.

- **Оценка** – оценява се степента на изпълнение, степента на постигане на заложените цели, ефективност и ефикасност на използваните ресурси и други.

- **Сравнение** – сравняват се данни, факти, показатели и резултати. На база сравнението се правят изводи и препоръки.

- **Работа в екип** – съгласуваност, разпределение на задачите и пълен синхрон в действията на екипа за изготвяне на междинната оценка за изпълнение на ОСР.

- **SWOT анализ** – анализ на силните и слабите страни, възможностите и



заплахите за изпълнение на Областната стратегия за развитие до остатъка от периода на нейното действие.

- **Индексен метод** - изравнява равнището на даден показател или индикатор, заложен в Областната стратегия за развитие към неговото равнище в минал период или към равнище на минало време, прието за база.

- **Графични методи** – за изобразяване на данни, факти, тенденции, чрез геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на линии на равнината. При изготвяне на междинната оценка и проекта на актуализиран документ на Областната стратегия за развитие ще се прилагат всички видове графици, като диаграми за сравнение на време и редове, криви за разпределение, графици, статистически кардиограми и др.

Изпълнителят е извършил оценката на база на надеждни статистически, фактологически и финансови данни от официални източници на информация и от собствено проучване.

Оценителят е приложил в работата си следната методика за качествена оценка на количествено измеримите показатели:

Таблица 1.1. Методика за качествена оценка на количествени показатели

| Процентно съотношение изпълнение (в %) към 2020г. | Процентно съотношение изпълнение (в %) към 2017г. | Качествена оценка на изпълнението |
|---|---|-----------------------------------|
| 0 (неизпълнение) - 15 | 0 (неизпълнение) - 8 | слабо изпълнение |
| от 16 до 40 | от 9 до 23 | умерено изпълнение |
| от 41 до 60 | от 24 до 34 | добро изпълнение |
| от 61 до 80 | от 35 до 46 | много добро изпълнение |
| над 80 | над 47 | отлично изпълнение |

Източник: Оценителска методика

По отношение на изискването за преглед на предходни оценки би могло да се каже следното: В съответствие с чл. 32 от ЗРР за областната стратегия за развитие не се изготвя предварителна оценка. Друга междинна оценка не е изготвяна, затова настоящата междинна оценка се явява първа оценка за периода и представя по-долу резултатите от изпълнението на стратегията за периода 2014-2017 г.

В структурно отношение оценката и доклада следват залегналата последователност в ЗРР и ППЗРР.



II. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТТА ПРЕЗ ИЗТЕКЛИЯ ПЕРИОД

Приетата Визия на ОСР Шумен 2014-2020 г. е: Област Шумен - със стабилна и устойчива социална и икономическа жизненост, достойно подкрепяща развитието на Североизточния район и България.

За изпълнение на визията са поставени **3 стратегически цели**.

Планирани са и общо по 3 приоритети за действие, които предлагат специфични интервенции, насочени към изпълнение на поставените стратегически цели на ОСР.

По-долу е представено изпълнение на стратегическите цели чрез приоритетите.

1. Изпълнение на Стратегическа цел 1. Устойчиво повишаване икономическата жизненост на област Шумен чрез активиране на местния потенциал и подобряване на екологичните условия

Тази стратегическа цел е идентифицирана, за да адресира основните потребности и потенциал за развитие на област Шумен, свързани с липсата на конкурентоспособност на областната икономика и нейното по-слабо представяне в Североизточния район и страната. Тук се включват създаване на по-добра бизнес среда и привличане на инвестиции в съществуващите икономически активности, мобилизиране на специфичния си потенциал и фактори на растеж, както и подобряване на тяхното качество. Сред недостатъчно добре оползотворените ресурси са природните ресурси и културното наследство. Планирано е да се приложат мерки за ефективното използване и валоризиране на тези специфични потенциали във всички части на областта при същевременно опазване на околната среда и подобряване на екологичните условия.

Приоритет 1.1 Повишаване инвестиционната атрактивност на областта чрез създаване на по-добра бизнес среда и подкрепа за иновации и технологично обновление

По приоритета са предвидени три специфични цели: „Подпомагане на устойчивото развитие на местния малък и среден бизнес и привличането на външни инвестиции, вкл. в НИРД и иновации“; „Насърчаване на предприемачеството и стартиране и развитие на икономически дейности в нови МСП“; „Привличане на местни и чуждестранни инвестиции в преработващата промишленост и други ефективни стопански дейности“.



По първата цел са изпълнение значителен брой проекти по програмите за конкурентоспособност. Проектите за технологична модернизация/ повишаване на производствения капацитет са повече от тези за внедряване на иновации в предприятията съответно 17 на 8. Реализира се и проект за развитие на управленския капацитет и растеж в предприятията. Проекти се реализират предимно на територията на община Шумен.

Бенефициенти с реализирани проекти по целта са „Херти“ АД, „Иностарт“ ООД, „Сисконтрол“ ООД, „Теси“ ООД, „Хан Омуртаг“ АД, „Лифтком“ АД, „Тотал-м“ ООД, „Атмар груп“ ООД, „Макс електроникс“ ООД, „Артемис“ ООД, „Детекс“ ООД, „Икон“ ООД, „Илиев корект“ ЕООД, „Киоск България“ ООД, „КММ“ АД, „Купро-емайл“ ЕООД, „Лавена“ АД, „Метал“ ЕАД, „Мипа“ ООД, „Оптоматик – 64“ ООД, „Фарма вет“ ООД.

Общото финансово изпълнение по целта е **30 144 хил. лв.**

По втората цел са изпълнявани 9 малки проекта по ОПРЧР за развитие на собствен бизнес с общ бюджет от **151 хил. лв.**

По третата цел са изпълнени 6 проекта по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, а към края на 2017 г. се изпълняват и 4 проекта по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по ПРСР с обща стойност **12 881 хил. лв.** Изпълнените и текущи проекти за развитие на хранително-вкусовата промишленост са за:

- Разширение на складово стопанство - силози и модернизация на съществуващо мелнично производство в УПИ - № V и № IX, кв.117, по плана на Велики Преслав;
- Разширение и модернизация с цел повишаване на производствения капацитет на предприятие за производство на растителни масла в УПИ IV - 1935, кв. 119, гр. Велики Преслав;
- Закупуване на земя, производствено оборудване, специализиран софтуер и асфалтиране на заводски пътища на маслодобивно предприятие „Плиска айл“ ЕООД в гр. Велики Преслав;
- Оборудване на фуражна кухня за пелетиран груб и концентриран фураж със зърносъхранение, гр. Велики Преслав;
- Финансиране на оборудване на строително-монтажни работи за ефективно стартиране на новосъздадено микропредприятие за преработка и съхранение на орехи в село Троица, община Велики Преслав;



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

- СМР на производствени сгради и закупуване на машини, оборудване за преработка на билки и ядки в с. Каспичан и гр. Шумен, включително специализиран транспорт;
 - Технологично разширение на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци с бенефициент „Анона Трейд“ ЕООД;
 - Изграждане на дестилерия за етерични масла и оползотворяване на растителните остатъци от производството чрез компостиране с бенефициент „Агрострой Трейд“ ЕООД;
 - Предприятие за изкупуване и преработка на билки и ядки с бенефициент „Плантабул“ ООД;
 - Предприятие за сушени плодове и зеленчуци с бенефициент „Антея Фуудс“ АД.
- Общото финансово изпълнение на приоритета е **43 176 хил. лв.**, което съставлява **14%** от постигането на Стратегическа цел 1 и **8%** от постигнатия напредък за цялата ОСР.

В обобщение на постигнатите резултати може да се направи извод, че местните предприятия са с подобрена устойчивост чрез изпълнение на проекти за технологичното им обновление, повишена производителност и ефективност, подобрен достъп до нови пазари и интернационализация на МСП, подобрен достъп до ИКТ.

За развитие на областта остават ключови проектите за доизграждане на индустриален парк „Шумен“ и стартиране на нови производства с високи технологии (наред с конвенционалните производства), привличане на инвестиции в мощности за преработване на селскостопански суровини (в обособен сектор на индустриалния парк) и създаване и изграждане на логистични центрове и паркове, които допълнително ще дадат тласък на местната икономика и които до момента не са осъществени.

Реализираните проекти и дейности са представени в **Приложение № 1** на документа.

Приоритет 1.2. Активиране специфичния потенциал на областната икономика

По приоритета са предвидени три специфични цели: „Включване на богатото природно и културно богатство на областта като „допълващ тил“ към традиционния морски туризъм в СИ район“; „Повишаване ефективността на селскостопанското производство



чрез осъвременяване условията на труд и разнообразяване на селската икономика“ и „Успешно класиране на Шумен за Европейска столица на културата през 2019 г.“

По първата и третата цел, които се допълват и припокриват, са реализирани няколко проекта, които допринасят за развитието на туризма в областта като основните от тях са:

- Изграждане на информационен център в с. Венец, община Венец;
- Изграждане на посетителски център за експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Смядово;
- Въвеждане на съвременни форми за представяне на местното природно, културно и историческо наследство в община Каспичан;
- Оттук започва България;
- Корените на България;
- Векът на Цар Симеон оживява;
- От славно минало към достойно бъдеще.

Общата стойност на реализираните проекти по тези цели е **5 988 хил. лв.**

Постигнато въздействие чрез реализацията на проектите е по отношение на: опазване, развитие и популяризиране на културното и природно наследство за интегрирането му с традиционния морски туризъм, развитие на природни, културни и исторически атракции - възстановяване, опазване, експониране, оборудване; регионален маркетинг и реклама на регионални туристически продукти.

Не се наблюдават проекти за създаване на условия за развитие на културни и творчески индустрии в областта - подкрепа на визуалните изкуства и популяризиране на съвременни форми на художествено изразяване; мобилност на визуални, сценични и аудиовизуални произведения и на техните автори и изпълнители.

Необходимо е отпадане на Сп. цел 3. „Успешно класиране на Шумен за Европейска столица на културата през 2019“ от стратегическата рамка, тъй като въпреки реализираните проекти и дейности, целта не е постигната и гр. Пловдив е избран за столица на културата.

По втората цел, свързана с развитието на първичния сектор, са реализирани значителен брой проекти и дейности във всички общини от местни земеделски производители – 35 бр., чрез които основно се закупува и подновява оборудването в стопанствата, развити са 34 малки стопанства и са подкрепени 31 млади земеделски производители. Осъществени са инвестиции и за поддържане и възстановяване на горския



ресурс в общината – общо 6 проекта, изпълнени предимно от Североизточно Държавно Предприятие ДП - Шумен. Общото финансово изпълнение по целта е **29 232 хил. лв.**

Общото финансово изпълнение на Приоритет 1.2 е **35 220 хил. лв.** и съставлява **12%** от постигането на Стратегическа цел 1 и **7%** от постигнатия напредък за цялата ОСР.

Основните резултати от изпълнените проекти са модернизация и технологично обновяване на стопанства, но без хидромелиоративната инфраструктура в отрасъла, поддържане и съхраняване на горските ресурси и развитие на горското стопанство. Проекти за насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във веригата за предлагане на земеделски продукти и храни се очаква да се реализират до 2020 г., тъй като тези мерки по ПРСР ще бъдат открити едва през 2018 г.

Реализираните проекти и дейности са представени в **Приложение № 1** на документа.

Приоритет 1.3. Подобряване на екологичните условия чрез щадящо използване на териториалните ресурси и опазване на околната среда

По приоритета са предвидени три специфични цели: „Ефективно използване на териториалните ресурси“, „Опазване на околната среда и биоразнообразието“, „Превенция на природните рискове и климатична сигурност – информираност, програмиране, управление“.

По първата специфична цел са реализирани предимно дейности за повишаване на енергийната ефективност - както на предприятия - 34 бр., така и на многофамилни жилищни сгради в общините Шумен и Нови пазар, финансирани предимно по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и Националния доверителен екофонд. С подобрена енергийна ефективност са следните сгради: Младежки дом – с. Венец, общ. Венец; ОУ „П. Р. Славейков“, с. Изгрев, общ. Венец; ДГ „Щастливо детство“ с. Венец; ДГ „Радост“, с. Ясенково, общ. Венец; Сграда със смесено предназначение за здравни и социални услуги в община Каспичан; сгради собственост на Община Шумен; СОУ „Васил Левски“, гр. Нови пазар; ДГ „Радост“ с. Пет могили; ДГ „Здравец“ с. Църквица, общ. Никола Козлево.

Изградени са и две фотоволтаични електрически централи от местни предприятия. Изпълнен е проект за модернизация на уличното осветление в община Каолиново.

Общата стойност на направените инвестиции по целта е **99 311 хил. лв.**

Реализираните проекти и дейности са представени в **Приложение №1**.



По втората специфична цел също са реализирани значителни инвестиции в размер на **123 727 хил. лв.** Проектите са предимно за подобряване на ВиК мрежата и рекултивация на стари депа, но са изпълнени и 3 бр. проекти за поддържане на биоразнообразието и се изпълнява 1 проект за подобряване на качеството на въздуха в община Шумен.

Изпълнени или текущи към края на 2017 г. са следните основополагащи за развитието на областта проекти:

- Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Нови пазар;
- Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав;
- Интегриран воден цикъл (ИВЦ) за гр. Шумен - II-ри етап;
- Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води на гр. Шумен и населени места от област Шумен (1-ва фаза);
- Интегриран воден цикъл за град Шумен - II етап - втора фаза;
- Реконструкция на водоснабдителна мрежа на с. Венец - област Шумен;
- Подмяна на водопровод от ок. 68 до ок. 195 в с. Веселиново и водопровод от ок. 106 до ок. 90 в с. Кълново, общ. Смядово;
- Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Живково, Община Хитрино;
- Реконструкция и подмяна на напорен и хранителен водопровод от ПС Д. Войников до НВ с. Тимарево;
- Рехабилитация/ реконструкция/ изграждане на водопроводна мрежа в община Велики Преслав;
- Допълнително водоснабдяване на село Ружица, общ. Никола Козлево;
- Рехабилитация/ реконструкция / изграждане на канализационна мрежа в община Хитрино;
- Рехабилитация и реконструкция на ВиК мрежа в община Шумен;
- Водоснабдяване на висока зона с. Изгрев, община Венец и подмяна уличен водопровод по ул. „Васил Левски“ , с. Изгрев, община Венец;
- Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Църквица - ниска зона клон 2;
- Изграждане на канализация в кв. Дружба, гр. Нови пазар;
- Рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ № 025021, гр. Каолиново общ. Каолиново, обл. Шумен;



- Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в с. Каспичан, Община Каспичан;
- Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО, генерирани на територията на община Нови пазар;
- Рекултивация на съществуващи общински депа за битови отпадъци в ПИ 000089 и 000127, с. Сливак и с. Тимарево, община Хитрино;
- Проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на град Велики Преслав;
- Природен парк Шуменско плато - европейски парк за бъдещето;
- Устройство и управление на ПП „Шуменско плато“;
- Дейности за устройство и управление на поддържани резервати в обхвата на РИОСВ Шумен;
- Разработване/актуализиране на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за качество на атмосферния въздух и планиране на адекватни към местните условия мерки за подобряване качеството му на територията на община Шумен.

По третата специфична цел е изпълнен един проект за спешни неотложно възстановително-ремонтни дейности на Язовир „Янково“ на Община Смядово на стойност **526 хил. лв.** Това е специфичната цел с постигнато най-малко въздействие. През 2018 г. ще бъдат открити възможности по ОПОС за мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения и превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа).

Общото финансово изпълнение на Приоритет 1.3 е **223 563 хил. лв.** и това съставлява **74%** от постигането на Стратегическа цел 1 и **41%** от постигнатия напредък за цялата ОСР. Това означава, че основният напредък по стратегията е постигнат по отношение на подобряване на екологичните условия чрез щадящо използване на териториалните ресурси и опазване на околната среда.

2. Изпълнение на Стратегическа цел 2. Ограничаване на социалната изолация и подобряване условията за развитие на човешкия капитал

Целта предвижда решаване на констатираните, продължително проявяващи се проблеми в социалното развитие, които поставят област Шумен в неблагоприятна позиция в сравнение с други области в страната. Тези проблеми са свързани както с



неблагоприятните характеристики на пазара на труда в областта по отношение качествата на работната сила, неголемите възможности за използване на трудовия потенциал, високото равнище на безработица и др., така и със степента на развитост на социалната инфраструктура и възможностите за задоволяване на социалните потребности на населението. Развитието на човешкия ресурс и подобряването на управленския капацитет и координацията между органите на централната власт, представени на местно ниво и на структурите на местното самоуправление се очаква да смекчат тези проблеми.

Приоритет 2.1. Повишаване на заетостта и доходите чрез подобряване достъпа до пазара на труда

По приоритета са предвидени три специфични цели: „Превенция на отпадането от пазара на труда“; „Адаптиране към пазара на труда с приоритет към групата в младежка възраст“; „Достъп до пазара на труда“.

По специфичните цели на приоритета са изпълнени проекти както от местни предприятия, така и от общинските администрации, финансирани основно от ОПРЧР. Основните резултати от изпълнените дейности са повишена квалификацията и обучение на персонала, създадени нови работни места, подобрени условия на труд. Община Смядово е реализирала и проект за активизиране на неактивни младежи.

Бенефициенти с изпълнени проекти по тези специфични цели са: „Амиго Нова“ ООД; „Билдстрой – КО“ ООД; „КММ“ АД; „Метал“ ЕАД - гр. Шумен; „Метарекс“ ООД; „Хан Омуртаг“ АД; „Ешрефоглу“ ООД; „Ринг“ ООД; „МЕП ГРУП“ ООД; „БМТ 2013“ ЕООД; „Ес Пи Консулт БГ“ ООД; „ЖСП – СТИЛ“ ООД; „Кар Пет Сървиз“ ЕООД; „Пътища“ АД; „Симекс“ ЕООД; „Амбулатория за първична дентална помощ – Индивидуална практика д-р Мартин Блажев – 2” ЕООД; „Витан Витанов – Витрад“ ЕТ; „Рока България“ АД; „Стронг Строй“ ООД; „Меггле България“ ЕООД.

По-подробна информация за реализираните проекти и дейности е представена в **Приложение №1**.

Общото финансово изпълнение на приоритета е **3 670 хил. лв.**, което съставлява **3%** от постигането на Стратегическа цел 2 и незначителна част от постигнатия напредък за цялата ОСР – под **1%**.



Приоритет 2.2. Подобряване качеството и достъпа до образователни, здравни, културни и други социални услуги

По приоритета са предвидени четири специфични цели: „Подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното равнище на населението“, „Подобряване на здравната инфраструктура и социалните услуги“, „Подкрепа за културни и творчески дейности, достъп до културното наследство“ и „Стимулиране на масов спорт сред младежите“.

По отношение на първата цел за подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното равнище на населението са реализирани и се изпълняват значителен брой проекти от местните образователни институции и общинските администрации:

- Образованието - моят път към интеграция;
- Децата билингви;
- Живеем, учим и творим заедно;
- Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение;
- Бъдещето днес – образование и интеграция;
- Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни;
- Заедно живеем, учим, успяваме;
- Децата на Велики Преслав;
- Учим и живеем заедно;
- Проекти за подобряване на образованието по национални програми;
- Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен;
- Модернизация на материалната база в училищата в община Шумен;
- Газификация на сгради и преустройство на помещения за котелни на ДГ № 32 „Дружба“ и ДГ № 25 „Братя Грим“, кв. „Тракия“ - Шумен.

Основните резултати от изпълнените проекти са осигурен достъп до образование и интеграция, подновено оборудване и основен ремонт, реконструкция и строителство на сградния фонд на образованието. Общата стойност на инвестициите е **18 767 хил. лв.**

По втората специфична цел, насочена към подобряване на здравната инфраструктура и социалните услуги, са изпълнени най-голям брой проекти – 59 бр. от всички общински администрации.



Сред изпълнените дейности са такива за осигуряване на независим живот на възрастните хора чрез развитие на социални услуги като личен/социален асистент, домашен помощник, развитие на обществени трапезарии и осигуряване на топъл обяд за материално лишени хора, подобряване на социална инфраструктура в общините чрез преустройство и реконструкция или изграждане на общински сгради за предоставяне на социални услуги, създаване на центрове за ранно детско развитие. По отношение на здравеопазването са изпълнени два проекта за оборудване на здравна инфраструктура в община Шумен и създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен център в гр. Шумен. Общата стойност на инвестициите по целта е **66 065 хил. лв.**

По третата специфична цел за подкрепа за културни и творчески дейности са изпълнени редица местни събития, включени в календарите на общините, както и следните проекти за подобряване на културната инфраструктура:

- Ремонт на НЧ „Просвета - 1963 г.“ с. Цани Гинчево;
- Реконструкция и ремонт на НЧ „Пробуда-1929” с. Хитрино, община Хитрино;
- Повишаване качеството на живот и създаване на условия за развитие на местния бизнес в община Смядово, чрез реконструкция на читалище „Братство“;
- Рехабилитация и реконструкция на НЧ „Отец Паисий- 1956“ с. Пет могили;
- Основен ремонт и реконструкция на храм „Св. Вмчк. Димитър“ село Веселиново, Община Смядово;
- Основен ремонт и реконструкция на храм „Св. Успение Богородично“ село Черни Врџх, Община Смядово;
- Основен ремонт и реконструкция на храм „Св. Вмчк. Димитър“ село Янково, Община Смядово;
- Основен ремонт и реконструкция на храм „Св. Рождество Богородично“ село Бял бряг, община Смядово;
- Ограда и основен ремонт на сграда към храм „Св. Вмчк. Димитър Солунски“ село Риш, Община Смядово.

Общата стойност на вложените инвестиции по целта е **6 661 хил. лв.**

По четвъртата специфична цел за развитие на спортните дейности са изпълнени дейности от общинските календари и такива за подобряване на спортната инфраструктура, сред които проектите:

- Реконструкция и модернизация на стадион с. Бяла река, УПИ I, кв. 70, с. Бяла река;



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

- Игрище за минифутбол и тенис на корт, УПИ IV, кв. 2, по плана на гр. Върбица;
- Изграждане на обслужваща сграда към тенис кортове УПИ I – парк, кв.12, гр. Нови пазар;
- Пристрояване, реконструкция и модернизация на Спортна зала - гр. Велики Преслав;
- Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със спорт, свободно време и отдих чрез изграждането на спортно тренировъчен комплекс на територията на община Върбица;
- Създаване на условия за отдих и спорт на жителите и гостите на община Каолиново.

Общата стойност на осъществените инвестиции е **12 374 хил. лв.**

По-подробна информация за реализираните проекти и дейности е представена в **Приложение №1.**

Общото финансово изпълнение на Приоритет 2.2 е **103 867 хил. лв.**, което съставлява **95%** от постигането на Стратегическа цел 2 и **19%** от постигнатия напредък за цялата ОСР.

Приоритет 2.3. Развитие и укрепване капацитета на регионалните и местни власти за подобряване на административното обслужване и управление на регионалното развитие

По приоритета са предвидени две специфични цели „Подобряване качеството и достъпа до обществени услуги“ и „Прилагане на принципите и практиките на стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие“.

По първата специфична цел са изпълнени предимно проекти за повишаване на административния капацитет на общинските администрации и един за прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие.

Реализираните проекти за обучения на общинските служители са финансирани от ОПАК и са следните:

- Повишаване квалификацията на служителите на Областна администрация Шумен;
- Повишаване ефективността на административния и проектния капацитет в община Каолиново;
- Ефективна и компетентна общинска администрация Каолиново;



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

- Повишаване знанията и уменията на служители от администрацията на община Каолиново чрез обучения в страната;
- Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево;
- Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево;
- Повишаване ефективността на общинска администрация Нови пазар;
- Подобряване на професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Нови пазар за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им;
- Община Каспичан – квалифицирани служители и качествено обслужване;
- Ефективна и компетентна общинска администрация Върбица;
- Подобряване на административната и организационна структура на Община Смядово за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции;
- Повишаване на квалификацията на служителите от общинска администрация Смядово;
- Ефективна общинска администрация Смядово;
- Ефективен мониторинг и контрол на разработване на политики и стратегически документи в Община Велики Преслав;
- Община Велики Преслав - компетентна и ефективна администрация.

Поддържа се и услугата „Областен информационен център“, който представя възможностите за европейско финансиране на местни заинтересовани страни.

Не са идентифицирани проекти за предоставяне на интегрирани услуги и пълния пакет от услуги на гражданите и бизнеса, намаляване и постепенно премахване на усложнените процедури по предоставяне на услуги, въвеждане и утвърждаване на комплексното административно обслужване, инвестиции в ИК инфраструктура и прилагане на електронно управление. Това до голяма степен се дължи на липсата на възможности за кандидатстване с такива проекти по ОП „Добро управление“, която до 2017 г. не бе обявила процедури за кандидатстване с проекти от този тип и с бенефициент общините.

По втората специфична цел за прилагане на принципите и практиките на стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие не са реализирани конкретни проекти, но са изпълнявани такива дейности на административно ниво.



По-подробна информация за реализираните проекти и дейности е представена в **Приложение №1**.

Общото финансово изпълнение на Приоритет 2.3 е **2 011 хил. лв.**, което съставлява около **2%** от постигането на Стратегическа цел 2 и незначителна част от постигнатия напредък за цялата ОСР.

3. Изпълнение на Стратегическа цел 3. Балансирано и устойчиво териториално развитие

Тук са планирани мерки за укрепване на мрежата от градове-центрове и засилване ролята им в организиране на пространството чрез по-добра свързаност. По-добрата инфраструктура и по-добра вътрешна свързаност с по-слабо развитите територии ще разпростре влиянието на градовете върху периферните селски територии като подобри достъпа им до услуги и пазара на труда.

Качествата на градската среда (физически и духовни) не съответстват на изпълняваните функции от градските опорни центрове. От друга страна селските райони са с богати природни ресурси, но нисък стандарт на обитаване и ограничени възможности за трудова заетост. Това предполага съчетаване на качествата на градската среда и на селските зони, което да кореспондира с осъществяваните жизнени функции в селищната и извънселищната среда.

Приоритет 3.1. Интегрирано градско развитие с хармонична жизнена среда

По приоритета са предвидени две специфични цели: „Създаване на условия за устойчиво и интегрирано градско развитие“ и „Подобряване на свързаността и достъпа между градовете-центрове и разширяване зоната им на влияние“.

По първата цел са изпълнени дейности за изработване на нови или актуализиране на общите устройствени планове на общините от областта, подобряване на физическата среда и развитие на градския център чрез прилагане на ИПГВР Шумен и ИПГВР Нови пазар.

Реализират се следните проекти:

- Изготвяне на Общ устройствен план на община Велики Преслав;
- Изготвяне на Общ устройствен план на община Венец;
- Изготвяне на Общ устройствен план на община Върбица;
- Изготвяне на Общ устройствен план на община Каолиново;
- Изготвяне на Общ устройствен план на община Никола Козлево;



- Изготвяне на Общ устройствен план на община Смядово;
- Изготвяне на Общ устройствен план на община Хитрино;
- Изготвяне на Общ устройствен план на община Каспичан;
- Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Нови пазар;
- Шумен - по-доброто място за живеене;
- Създаване на готовност за следващият програмен период;
- Подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност на територията на община Шумен;
- Благоустрояване и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен;
- Подкрепа за Междинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Шумен.

Общата стойност на вложените ресурси по целта е **14 313 хил. лв.**

По втората специфична цел са изпълнени текущи дейности по реконструкция и рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа в община Шумен на стойност **1 123 хил. лв.** и дейности по подобряване на регионалната пътна мрежа, включително АМ „Хемус“ на стойност **52 417 хил. лв.**

Постигнатите резултати напълно отговарят на заложените мерки.

Общото финансово изпълнение на Приоритет 3.1 е **67 853 хил. лв.**, което съставлява **51%** от постигането на Стратегическа цел 3 и **12%** от постигнатия напредък за цялата ОСР.

Реализираните проекти и дейности са представени в **Приложение №1**.

Приоритет 3.2. Подобряване качеството на живот в селските райони

По приоритета са предвидени две специфични цели: „Укрепване ролята на малките градове-центрове в селските райони“ и „Подобряване стандарта на обитаване в селата“.

По първата цел са изпълнени 5 проекта за развитие на селски туризъм на стойност **1 824 хил. лв.** Не се наблюдават проекти за локализиране на услуги от периодичен характер в сферата на здравеопазването, образованието, културата, а също и в търговското и битовото обслужване, от които да се ползват съседни по-малки общини и селски територии.



По втората цел са изпълнени редица проекти, предимно финансирани от ПРСР сред които:

- Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Велики Преслав;
- Реконструкция на път SHU1160/III-7004/ Хитрино - Граница общ.(Хитрино - Венец) - Капитан Петко - Ясенково/III-7002/;
- Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура в община Каолиново;
- Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура в община Никола Козлево;
- Рехабилитация на част от общинска пътна мрежа - община Смядово;
- Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на интегрирано развитие и териториално сближаване на община Хитрино;
- Строителство, реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Хитрино;
- Рехабилитация, естетизиране и достъпност на селищната среда в община Велики Преслав, област Шумен;
- Подобряване на уличните настилки на населените места в община Венец - с. Венец; с. Капитан Петко; с. Борци; с. Черноглавци; с. Боян; с. Осеновец;
- Подобряване уличните настилки на населените места в община Върбица;
- Реконструкция и рехабилитация на централен площад и парк;
- Реконструкция и рехабилитация на централен площад с парк с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево;
- Реконструкция и рехабилитация на централен площад с. Вълнари, общ. Никола Козлево;
- Подмяна на уличното осветление в община Смядово с енергоспестяващо;
- Реконструкция и рехабилитация на обществени площи в гр. Смядово - централен площад и детски площадки в кв.92 и кв.108;
- Подобряване на уличните настилки на населените места в община Хитрино;
- Ремонт и реконструкция на уличните настилки в с. Трем ул. „Аврора“, с. Калино ул. „Витоша“, с. Развигорово ул. „Славянка“, община Хитрино;



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

- Изграждане на детски площадки в община Шумен;
- Обновяване на парк в гр. Каспичан, изграждане на детска площадка в с. Марково и поставяне на съоръжения за спорт и отдих в с. Могила, община Каспичан;
- Многофункционално градинско пространство – Народно читалище „Христо Ботев-1872“ гр. Нови пазар;
- Благоустрояване на УПИ I, кв. 103, гр. Нови пазар, община Нови пазар (Люксембургска градина);
- Възстановяване на улица „Георги Димитров“ в село Крива река, Община Никола Козлево, участък от път SHU1060 до площада включително;
- Благоустрояване на населените места в община Венец с подобект: Рехабилитация и реконструкция на улици и площади в населените места в община Венец;
- Подобряване на уличните настилки на населените места в община Каолиново;
- Рехабилитация на общински път SHU 2044-I-7 „Иваново-Върбица, община Върбица /-Конево-Граница общ. (Върбица-Търговище), Граница общ. (Върбица-Търговище)-Базиликата-Драгановец / TGV 1164“;
- Реконструкция и благоустрояване на градски площад и парк, УПИ XX, кв. 48, гр. Върбица;
- Реконструкция на път SHU1060 „Граница общ. (Каолиново Никола Козлево) - Крива река - /III -701;
- Рехабилитация на ул. „Н. Вапцаров“ с. Тимарево, община Хитрино;
- Рехабилитация на ул. „Искър“ с. Черна, община Хитрино;
- Осигуряване на достъпна среда на сградата на Общинска администрация - гр. Смядово;
- Ремонт сграда на кметство с. Студеница, ул. „Камчия“ №11, община Хитрино, област Шумен;
- Частичен ремонт на сградата на кметство с. Капитан Петко, Община Венец;
- Реконструкция и благоустрояване на централен площад, парк и зелени площи в с. Бяла река, общ. Върбица;
- Подземна оптична кабелна мрежа общ. Венец, общ. Хитрино, обл. Шумен;
- Реконструкция на уличната мрежа в населените места в общ. Венец, обл. Шумен;
- Изграждане на фитнес на открито в УПИ I, кв.30 по плана на с. Ясенково;



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

- Рехабилитация на улици в общ. Венец, с две обособени позиции: Поз. 1 - улици в с. Ясенково и с. Черноглавци и Поз. 2 - улици в с. Буйновица;
- Възстановяване на инфраструктурата на с. Ивански;
- Ремонт нарушена асфалтова настилка на ул. „Хан Аспарух“ - с. Ружица.

Изпълнени са и редица по-малки проекти за детски площадки и облагородяване на зелени площи по ПУДООС.

В тази цел са включени и инвестициите, които са извършени за текущата поддръжка на общинската и улична инфраструктура.

Изпълнени са и дейности за развитие на ширококолентова инфраструктура и преодоляване на т.нар. „цифрова изолация“ на слабо населените и периферни райони в общините Венец и Върбица, които са в следствие на реализиран проект, приключен през 2015 г. от Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.

Общото финансово изпълнение на Приоритет 3.2 е **66 228 хил. лв.**, което съставлява **49%** от постигането на Стратегическа цел 3 и **12%** от постигнатия напредък за цялата ОСР.

Реализираните проекти и дейности са представени в *Приложение №1*.

Приоритет 3.3. Териториално сътрудничество

По приоритета са предвидени две специфични цели: „Междубщинско сътрудничество и партньорство за реализиране на проекти от общ интерес“ и „Вътрешно регионално сътрудничество и сътрудничество с области от други райони“.

По първата цел са изпълнени два проекта за изготвяне на Стратегия за ВОМР за община Велики Преслав и за територията на общините Нови пазар – Каспичан.

По втората цел не са реализирани дейности от финансов характер, а на административно ниво, които не допринасят за финансовото изпълнение на приоритета.

Необходимо е да се насочат усилия за вътрешно регионално сътрудничество и сътрудничество с области от други райони. Това сътрудничество би било особено ефикасно при подпомагане на целеви зони (общини и групи от общини), които са с висока критичност на проблемите.

Подробни данни за изпълнените дейности са представени в *Приложение №1*.

Общото финансово изпълнение по Приоритет 3.3 е **97 хил. лв.**, което съставлява незначителна част от постигнатия напредък по Стратегическа цел 3 и като цяло за ОСР.



III. РЕЗУЛТАТИ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА СЪГЛАСНО КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Количествените индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ОСР на Област Шумен 2014-2020 г. се обособяват в три основни категории:

- национални макроикономически индикатори и общи регионални индикатори;
- индикатори с принос към Стратегия „Европа 2020“;
- специфични индикатори за наблюдение, дефинирани за всеки приоритет.

В таблицата по-долу са представени настоящите стойности за индикаторите от по-високите нива на планиране, както и оценка на степента на тяхното постигане.

Оценката е осъществена на база на междинната стойност на индикаторите, тъй като в ОСР Шумен 2014-2020 г. е предвидена междинна и целева стойност за индикаторите. Това позволява реално да се направи такава оценка.

Таблица III.1. Общи количествени макроикономически показатели

| Общи количествени показатели – изходни стойности | България | Шумен | Шумен 2016 г. | % изменение |
|---|----------|---------|---------------|-------------|
| БВП/човек - лева /2009 г./ | 9 007 | 5 335 | 7 577 | 42,0% |
| БВП по текущи цени /2009 г./ | 68 322 | 1 039,3 | 1 336 | 28,5% |
| Коефициент на безработица – 2011 г. | 11,30% | 26,50% | 17,2% | -9,3% |
| Коефициент на икономическа активност на населението на 15 и повече години - 2011 г. | 51,30% | 57,60% | 61,3% | 3,7% |
| Общ доход средно на лице в лв. - 2011 г. | 3 937 | 3 427 | 4 772 | 39,2% |

Източници: НСИ (<http://www.nsi.bg/>)

По отношение на националните макроикономически индикатори данните сочат, че се подобряват стойностите по всички индикатори - БВП/ човек – лева и по текущи цени, равнище на безработицата, коефициент на безработица и общ доход средно на лице в лв.

По отношение на БВП/ човек – лева, за 2016 г. се наблюдава увеличение с 42% спрямо 2009 г. (5 335 лв.). БВП по текущи цени също отчита покачване спрямо 2009 г., с 28,5%. Като положителна тенденция е намаляване равнището на безработица на 17,2% за 2016 г. спрямо 2011 г., когато е 26,5%, или това са 9,3%. Коефициентът на икономическа активност също бележи ръст с 3,7% (61,3%) за 2016 г. спрямо 2011 г. Общ доход средно на лице в лв. нараства от 3 937 лв. през 2011 г. на 4 772 лв. за 2016 г. По тези индикатори не са



заложените междинни и целеви стойности, за да може да се отчете напредъка по изпълнението на ОСР Шумен, но е важно, че има положително развитие по всички тях.

В таблицата по-долу са представени индикатори с принос към Стратегията „Европа 2020“, със заложените изходни, междинни и целеви стойности, поради което бе възможно да се направи оценка на това дали са постигнати желаните цели.

Таблица III.2. Индикатори с принос към Стратегия „Европа 2020“

| № | Индикатори с принос към Стратегия „Европа 2020“ | Целева стойност 2020 г. | Планирана междинна стойност към 2017 г. | Изходна стойност 2013 г. | Достигната междинна стойност към 2016 г. | Изпълнение |
|---|---|-------------------------|---|--------------------------|--|------------|
| 1 | Заетост на населението на възраст 20-64 г. | 74,00% | 67,00% | 60,00% | 61,35% | 91,57% |
| 2 | Инвестиции в НИРД - % от БВП | 2,00% | 1,20% | 0,50% | 0,32% | 26,82% |
| | Цели „20/20/20“ по отношение на климата/енергията: | - | - | - | | |
| 3 | -съкращаване на емисиите на CO ₂ | | | | | |
| 4 | -дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление | 17,50% | 10,00% | 3,00% | 3,00% | 30,00% |
| 5 | -повишаване на енергийната ефективност | 26,50% | 16,20% | 7,00% | 7,00% | 43,21% |
| 6 | Намаляване на дела на преждевременно напусналите училище до | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 100,00% |
| 7 | Нарастване на дела на висшистите на 30-34 г. | 36,00% | 31,50% | 27,00% | 21,90% | 69,52% |
| 8 | Намаляване на хората под националните прагове на бедност с: | 16,50% | 10,50% | 4,00% | 4,00% | 38% |

Източник: НСИ (<http://www.nsi.bg>), Попълнени въпросници на общини.

По отношение на индикаторите с принос към Стратегията „Европа 2020“ са заложен общо 8 индикатора, сред които не се наблюдава изпълнение на нито един. По отношение на заетостта на населението на възраст 20-64 г. се наблюдава увеличение за 2016 г. спрямо 2013 г. от 60% на 61,35%, но не достига планираната междинна стойност от 67%.

Инвестициите в НИРД за 2016 г. са 0,32% от БВП и намаляват с 0,18% спрямо 2013 г., като не достигат заложената междинна стойност за 2017 г. от 1,20%.



По всички останали индикатори – дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление, повишаване на енергийната ефективност, намаляване дела на преждевременно напусналите училище, както и намаляване на хората под националните прагове на бедност, не се наблюдава никакъв напредък спрямо 2013 г. и съответно не са достигнати планираните междинни стойности.

По-долу са представени резултатите от оценката на специфичните индикатори.

Таблица III.3. Специфични индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ОСР на Област Шумен

| № | Специфични количествени индикатори | Изходна стойност 2013 г. | Междинна стойност 2017 г. | Целева стойност 2020 г. | Постигната стойност 2016 г. | Изпълнение |
|---|---|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| Приоритет 1.1 Повишаване инвестиционната атрактивност на областта чрез създаване на по-добра бизнес среда и подкрепа за иновации и технологично обновление | | | | | | |
| 1 | Увеличаване на приходите от дейността на МСП в % /Базова година 2011 г./ | 1 440 | 20% | 40% | 117% | Изпълнен |
| 2 | Персонал, зает с НИРД /2011 г./ | 447 | 625 | 800 | 731 | Изпълнен |
| 3 | Увеличаване на разходи за НИРД в % /Базова година 2011г./ | 1,7 | 12.5% | 25% | 13,6 | Изпълнен |
| Приоритет 1.2. Активиране специфичния потенциал на областната икономика | | | | | | |
| 4 | Увеличаване на броя на реализираните нощувки. /Базова година 2011 г./ | 54 608 | 15% | 30% | 41% | Изпълнен |
| 5 | Брой нови туристически атракции- създадени/подобри (бр.) | 0 | 3 | 6 | 8 | Изпълнен |
| 6 | Новосъздадени и популяризирани туристически дестинации на база културно- историческо наследство (бр.) | 0 | 1 | 2 | 5 | Изпълнен |
| 7 | Брой реализирани проекти за възстановяването на съществуващи, и направата на нови напоителни съоръжения и системи | 0 | 4 | 8 | 0 | Неизпълнен |
| Приоритет 1.3. Подобряване на екологичните условия, чрез щадящо използване на териториалните ресурси и опазване на околната среда | | | | | | |
| 8 | Разходи за ДМА с екологично предназначение - млн. лв. /2010 г./ | 24,5 | 31,5 | 38,5 | 72 | Изпълнен |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Специфични количествени индикатори | Изходна стойност 2013 г. | Междинна стойност 2017 г. | Целева стойност 2020 г. | Постигната стойност 2016 г. | Изпълнение |
|---|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| 9 | Инсталирани мощности от ВЕИ (мВт), 2012 г. | 24,26 | 70 | 90 | 0 | Неизпълнен |
| 10 | Относителен дял на населението, обслужвано от ПСОВ в % /2011 г./ | 44,80% | 54,90% | 65% | 55,2% | Неизпълнен |
| 11 | Брой изградени системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони (бр.) | 0 | 2 | 4 | 0 | Неизпълнен |
| Приоритет 2.1. Повишаване на заетостта и доходите, чрез подобряване достъпа до пазара на труда | | | | | | |
| 12 | Увеличение на средния доход на домакинство, в % /базова година -2012 г./ | 8 860 лв. | 15% | 30% | 39,3% | Изпълнен |
| 13 | Брой курсове за професионална квалификация и преквалификация на безработни /Стартова година 2014 г./ | 0 | 30 | 60 | 12 | Неизпълнен |
| 14 | Брой лица, включени в образование и обучение за придобиване на компетентности в съответствие с пазара на труда /в %/ | 1 929 д. - 2014 г. | 20% | 30% | 1% | Неизпълнен |
| Приоритет 2.2. Подобряване качеството и достъпа до образователни, здравни, културни и други социални услуги | | | | | | |
| 15 | Брой нови/рехабилитирани здравни и образователни заведения (бр.) | 0 | 5 | 10 | 56 | Изпълнен |
| 16 | Брой новоизградени и реконструирани обекти и инфраструктура за професионален спорт и спорт в свободното време (бр.) | 0 | 3 | 6 | 21 | Изпълнен |
| 17 | Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата (бр.) | 0 | 3 | 6 | 30 | Изпълнен |
| Приоритет 2.3. Развитие и укрепване на капацитета на регионалните и местни власти за подобряване на административното обслужване и управление на регионалното развитие | | | | | | |
| 18 | Брой проекти, насърчаващи правно-нормативното и административното | 0 | 4 | 6 | 8 | Изпълнен |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Специфични количествени индикатори | Изходна стойност 2013 г. | Междинна стойност 2017 г. | Целева стойност 2020 г. | Постигната стойност 2016 г. | Изпълнение |
|---|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| | сътрудничество и сътрудничеството между гражданите и институциите | | | | | |
| 19 | Брой новосъздадени ПЧП | 0 | 4 | 8 | 3 | Неизпълнен |
| 20 | Брой на сключените договори за участие в програми и проекти по Структурните фондове (бр.) | 0 | 50 | 100 | 346 | Изпълнен |
| Приоритет 3.1. Интегрирано градско развитие с хармонична жизнена среда | | | | | | |
| 21 | Население, живеещо на територия с реализирани планове за интегрирано градско развитие /Брой/ | 0 | 80 855 | 92 855 | 88 487 | Изпълнен |
| 22 | Рехабилитирана/реконструирана пътна мрежа с регионално и местно значение в км | 0 | 100 | 200 | 214 | Изпълнен |
| 23 | Реконструирана ВиК мрежа в км | 0 | 50 | 100 | 84 | Изпълнен |
| 24 | Създадени/обновени градски зелени площи /% от общата площ на зелените площи/ | 0 | 12.5% | 25.0% | 10,1% | Неизпълнен |
| Приоритет 3.2. Подобряване на качеството на живот в селските райони | | | | | | |
| 25 | Население, облагодетелствано от подобрена социална, образователна и здравна инфраструктура в малките градове в периферните селски райони в % от общото население | 0 | 12.5% | 25% | 100% | Изпълнен |
| 26 | Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, вкл. и широколентова връзка от общото за областта в % /2011 г./ | 33.7% | 51.85% | 70% | 57,5% | Изпълнен |
| 27 | Брой нови фирми, започнали своята дейност в малките градове в периферните селски райони | 0 | 10 | 20 | 5 | Неизпълнен |
| Приоритет 3.3 Териториално сътрудничество | | | | | | |



| № | Специфични количествени индикатори | Изходна стойност 2013 г. | Междинна стойност 2017 г. | Целева стойност 2020 г. | Постигната стойност 2016 г. | Изпълнение |
|----|---|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| 28 | Брой проекти за разширяване на сътрудничеството и насърчаване на икономическия, социалния и културния обмен между общините, областите и регионите | 0 | 4 | 6 | 2 | Неизпълнен |

Източници: НСИ (Справка ТСБ – Шумен, <http://www.nsi.bg/>), Справка ВиК дружество, Справки от ИСУН и от ИСУН 2020, справка въпросници общини от област Шумен; Справка АУЕР чрез www.vei-bg.org

Индикаторите по **Приоритет 1.1 „Повишаване инвестиционната атрактивност на областта чрез създаване на по-добра бизнес среда и подкрепа за иновации и технологично обновление“** отчитат **100%** изпълнение. По отношение на индикатор увеличаване на приходите от дейността на МСП, при заложена междинна стойност от **40%** е постигната реално **117%**, като приходите от дейността на МСП за 2011 г. са в размер на 1 440 хил. лв. и нараства до 3 128 хил. лв. през 2016 г.

Индикаторите, отнасящи се до персонала, зает с НИРД и увеличаване на разходите за НИРД също достигат планираните междинни стойности, съответно при заложена стойност от 625 д., заети в НИРД, реално е постигната по-висока от 731 д., а при планирани 12,5% разходи за НИРД са постигнати 13,6%.

По отношение на индикаторите по **Приоритет 1.2. „Активиране специфичния потенциал на областната икономика“** изпълнението е **75%**, като само един от индикаторите не е постигнат - реализирани проекти за възстановяването на съществуващи, и направата на нови напоителни съоръжения и системи. Индикатор „реализирани нощувки“ при прогнозна междинна стойност от 15%, достига 41%. Броят на новите туристически атракции за 2016 г. е 8, при планирани 3.

Изпълнението на индикаторите по **Приоритет 1.3. „Подобряване на екологичните условия, чрез щадящо използване на териториалните ресурси и опазване на околната среда“** е в размер на **25%**. Броят на вградените системи за ранно предупреждаване при нововъзникващи пожари са 0 при планирани 2 за 2017 г. Относителния дял на населението, обслужвано от ПСОВ, нараства с 23,2 %, което се дължи на изпълнените проекти за изграждане на пречиствателни станции, но въпреки това не достига прогнозираната междинна стойност от 65%. Няма нови инсталирани мощности на ВЕИ в периода 2014-2020 г.



По **Приоритет 2.1. „Повишаване на заетостта и доходите, чрез подобряване достъпа до пазара на труда“** изпълнението на индикаторите е в размер на **33%**.

Намалява броят на лицата, включени в образование и обучение за придобиване на компетентности в съответствие с пазара на труда от 1 929 д. през 2014 г. на 471 д. през 2016 г. Положителна тенденция е увеличаването на средния доход на домакинството през 2016 г. на 12 342 лв. и изпълнението по този индикатор е 39,3%, т.е. изпълнена е заложената междинна стойност от 15%. Междинната стойност на индикатор „брой курсове за професионална квалификация и преквалификация на безработни“ също не е постигнат.

По **Приоритет 2.2. „Подобряване качеството и достъпа до образователни, здравни, културни и други социални услуги“** изпълнението на индикаторите е в размер на **100%**, като е превишено изпълнението по всички индикатори, което се дължи на големия брой проекти, финансирани със средства от централния и общинския бюджет, както и със средства от Фондовете на ЕС, изпълнявани в област Шумен за реконструкция и рехабилитация на здравни, образователни, спортни и културни обекти.

Изпълнението на индикаторите по **Приоритет 2.3. „Развитие и укрепване на капацитета на регионалните и местни власти за подобряване на административното обслужване и управление на регионалното развитие“** е в размер на **66,7%**, като само по един от индикаторите не се наблюдава изпълнение – „брой новосъздадени ПЧП“, по който планираната междинна стойност е 4, а са изпълнение 3 проекта. Значителен е броят на изпълнените проекти в област Шумен за периода 2014-2017 г. – **346 проекта, което превишава близо 7 пъти заложената междинна стойност!**

Изпълнението на индикаторите по **Приоритет 3.1. „Интегрирано градско развитие с хармонична жизнена среда“** е в размер на **75%**. Индикаторите за население, живеещо на територия с реализирани Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, рехабилитирана и реконструирана пътна мрежа, както и за реконструирана ВиК мрежа в км. са постигнати, като изготвените ИПГВР на територията на област Шумен са за гр. Шумен и гр. Нови Пазар. Изпълнението на останалите индикатори се дължи на множеството проекти, които са реализирани или са в процес на изпълнение в областта за подобряване на състоянието на съществуващата и изграждане на нова пътна и ВиК инфраструктура.

Индикаторите по **Приоритет 3.2. „Подобряване на качеството на живот в селските райони“** бележат изпълнение от **66,7%**. Постигнати са индикаторите за население, облагодетелствано от подобрена социална, здравна и образователна



инфраструктура в малките градове и относителния дял на домакинствата с достъп до интернет, единствено не е изпълнен индикатор за брой нови фирми, които са започнали дейността си в малките градове.

По **Приоритет 3.3 „Териториално сътрудничество“** е заложен само един индикатор – „брой проекти за разширяване на сътрудничеството и насърчаване на икономическия, социалния и културния обмен между общините, областите и регионите“, който не е постигнат, като при планирана междинна стойност от 4 проекта, са изпълнени 2.

Общо от 28 специфични индикатора с постигнати междинни цели са 18 броя, което се равнява на 64,3% и може да се оцени като много добро изпълнение на индикаторите спрямо заложените междинни цели.



IV. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ

Всички общини от област Шумен имат изготвени Общински планове за развитие с рамка 2014-2020 г. Справка за изготвените Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР, както и последващи оценки на ОПР 2007-2013 г. и междинни оценки на ОПР 2014-2020 г. по общини е представена по-долу в таблична форма.

Таблица IV.1. Справка мониторинг на ОПР за общините в област Шумен към декември 2017 г.

| Наименование | Последваща оценка на ОПР 2007-2013 г. | Годишен доклад за 2014 г. | Годишен доклад за 2015 г. | Годишен доклад за 2016 г. | Междинна оценка на ОПР 2014-2020 г. |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Община Велики Преслав | | | | | |
| Община Венец | | | | | |
| Община Върбица | | | | | |
| Община Каолиново | | | | | |
| Община Каспичан | | | | | |
| Община Никола Козлево | | | | | |
| Община Нови пазар | | | | | |
| Община Смядово | | | | | |
| Община Хитрино | | | | | |
| Община Шумен | | | | | |

Легенда:

| | |
|--|-----------|
| | Да |
| | Не |

Източник: Официални писма на общините в областта



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

Почти всички общини от областта (без Шумен) са изготвили последващи оценки на ОПР 2007-2013 г.

За периода 2014-2016 г. общините Велики Преслав, Венец, Върбица, Никола Козлево, Смядово, Хитрино са изготвили Годишни доклади за наблюдение на ОПР за 2014, 2015 и 2016 г., а общините Каспичан и Каолиново само за някои години. Община Шумен няма изготвени годишни доклади.

Междинни оценки имат вече изготвени към декември 2017 г. общините Велики Преслав, Венец, Върбица, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово и Шумен.

Отправя се препоръка към общините Каспичан, Каолиново и Шумен да започнат да изготвят редовни Годишни доклади за наблюдение на ОПР, а общините Каолиново, Никола Козлево и Хитрино да възложат и изготвянето на междинна оценка за ОПР 2014-2020 г.

Следва да се обърне внимание, че с изменения на ППЗРР от ДВ, бр. 50 от 2016 г. е въведена нова точка в съдържанието на годишните доклади - изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на общинските планове за развитие и на областната стратегия за развитие. Някои от подадените доклади не съдържат тази точка и следва да се вземе предвид тази бележка за следващите годишни доклади.

Като препоръка към общините за изготвяне на годишните доклади следва да се **обърне по-голямо внимание на точка 1. „общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия в общината“**. В голяма част от докладите информация за социално-икономическото развитие на общината липсва.

Всички доклади показват напредъка на общините в проектната им дейност. Добър пример са тези доклади, в които е включена информация и за подадени и чакащи финансиране проекти. По този начин се прави плавен преход към очакванията за следващата година.



V. ИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА РЕСУРСИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Оценката на ефективността и ефикасността на използваните ресурси отговаря основно на два въпроса: доколко използваните ресурси са довели до очакваните резултати (доколко са постигнати целите и приоритетите) – ефективност и доколко начинът за изпълнение на ОПР се основава на добро управление на ресурсите – ефикасност.

Ефективността се разглежда от гледна точка на финансовото и техническо изпълнение на ОСР. За оценката на финансовото изпълнение се използва сравнение между използваните финансови ресурси за изпълнените/договорени проекти и прогнозната стойност на бюджета по приоритети от общата оценка на ресурсите.

Ефективността в изпълнението на ОСР се различава в зависимост от възможните нива за нейната преценка:

1. На ниво „общо изпълнение на ОСР“ спрямо общите финансови цели за 2017 и 2020г
2. На ниво „стратегически цели“ спрямо общите финансови цели за 2017 и 2020 г.
3. На ниво „приоритети“ спрямо финансовите цели по приоритети. Така могат да се определят няколко групи приоритети – с висока и по-ограничена ефективност.

Високата активност в разработването на проекти от страна на общинските администрация дава перспективи за ефективно развитие в различните сфери до края на програмния период. Този индикатор разкрива успешното използване и насочване на различни източници на финансиране от страна на администрациите – основен фактор за ефикасност в изпълнението на ОСР, която ще бъде разгледана и във връзка с начина за използване на достъпните финансови ресурси. Ще бъде направена оценка на това каква част от изпълнените дейности е постигната с общински бюджети и каква част със средства от централния бюджет, фондове на ЕС, частни инвестиции и други източници. За целите на сравнението са използвани финансовите данни от Общата оценка на необходимите ресурси за постигане целите на ОСР Шумен.

Ефикасността в използваните ресурси е оценена и чрез преглед на организацията за изпълнение на плана.

Общата стойност на планирания финансов ресурс на ОСР Шумен за периода 2014-2020 г. е **332 000 хил. лв.**, а този до 2017 г. е **149 400 хил. лв.** Към 31.12.2017 г. стойността на изпълнените и текущи проекти е **545 685 хил. лв.** Това може да се окачестви като отлично финансово изпълнение на Областната стратегия за развитие и изпълнение с **365%**



на поставената финансова цел за периода 2014-2017 г. или изпълнение със **164%** на поставената финансова цел за целия период 2014-2020 г.

Това означава, че финансовата рамка е преизпълнена още до 2017 г. и се налага нейното увеличение с последваща актуализация на документа.

Финансовото изпълнение общо и по стратегически цели е представено по-долу в таблична и графична форма.


Таблица V.1. Оценка на финансовата ефективност на ОСР на област Шумен по стратегически цели (в хил. лв.)

| Финансово изпълнение по стратегически цели | Постигнат бюджет* | Цел 2017 г. | % Изпълнение | Цел 2020 г. | % Изпълнение |
|---|-------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Стратегическа цел 1. Устойчиво повишаване икономическата жизненост на област Шумен чрез активиране на местния потенциал и подобряване на екологичните условия | 301 959 | 68 715 | 439% | 152 700 | 198% |
| Стратегическа цел 2. Ограничаване на социалната изолация и подобряване условията за развитие на човешкия капитал | 109 548 | 25 380 | 432% | 56 400 | 194% |
| Стратегическа цел 3. Балансирано и устойчиво териториално развитие | 134 178 | 55 260 | 243% | 122 800 | 109% |
| Общо ОСР | 545 685 | 149 400 | 365% | 332 000 | 164% |

*Включени са и текущите проекти

Източник: Собствени изчисления

Фигура V.1. Финансово изпълнение на ОСР Шумен 2014-2020 по стратегически цели (в хил. лв.)



Източник: Собствени изчисления



От данните може да се направи извода, че с най-голямо финансово изпълнение се характеризира **Стратегическа цел 1**. „Устойчиво повишаване икономическата жизненост на област Шумен чрез активизиране на местния потенциал и подобряване на екологичните условия“, следвана от **Стратегическа цел 2**. „Ограничаване на социалната изолация и подобряване условията за развитие на човешкия капитал“ и на последно място по финансово изпълнение е **Стратегическа цел 3**. „Балансирано и устойчиво териториално развитие“.

Спрямо планираните финансови цели до 2017 г. и до 2020 г. и трите Стратегически цели са постигнати и преизпълнени, като в най-голяма степен е преизпълнена Стратегическа цел 1 за устойчиво повишаване икономическата жизненост на област Шумен чрез активизиране на местния потенциал и подобряване на екологичните условия.

По-долу е представена и съпоставка на планираните и изпълнените инвестиции по отделните стратегически цели като част от цялото.

Фигура V.2. Тежест на изпълнение на приоритетите на ОСР Шумен 2014-2020 от общото изпълнение към 31.12.2017 г.



Източник: Собствени изчисления

С оглед на данните могат да се направят следните изводи:

- С най-голям обем са реализираните инвестиции по Стратегическа цел 1, както е планирано, но с леко по-висок дял (55%) от планирания (46%);
- Инвестициите за Стратегическа цел 3 са заложи на второ място и така са изпълнени, но с по-малък дял (25%) от планираното (37%);
- Втората стратегическа цел е изпълнена в най-близка степен на планираната - 20% при планирани 17%.



Финансовото изпълнение по приоритети е представено по-долу в таблична и графична форма.

Таблица V.2. Оценка на финансовата ефективност на ОСР на област Шумен по приоритети (в хил. лв.)


| Финансово изпълнение по приоритети | Постигнат бюджет* | Цел 2017 г. | % изпълнение | Цел 2020 г. | % изпълнение |
|---|-------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Приоритет 1.1. Повишаване инвестиционната атрактивност на областта чрез създаване на по-добра бизнес среда и подкрепа за иновации и технологично обновление | 43 176 | 37 350 | 116% | 83 000 | 52% |
| Приоритет 1.2. Активиране специфичния потенциал на областната икономика | 35 220 | 22 410 | 157% | 49 800 | 71% |
| Приоритет 1.3. Подобряване на екологичните условия чрез щадящо използване на териториалните ресурси и опазване на околната среда | 223 563 | 8 955 | 2497% | 19 900 | 1123% |
| Приоритет 2.1. Повишаване на заетостта и доходите чрез подобряване достъпа до пазара на труда | 3 670 | 14 940 | 25% | 33 200 | 11% |
| Приоритет 2.2. Подобряване качеството и достъпа до образователни, здравни, културни и други социални услуги | 103 867 | 8 955 | 1160% | 19 900 | 522% |
| Приоритет 2.3. Развитие и укрепване капацитета на регионалните и местни власти за подобряване на административното обслужване и управление на регионалното развитие | 2 011 | 1 485 | 135% | 3 300 | 61% |
| Приоритет 3.1. Интегрирано градско развитие с хармонична жизнена среда | 67 853 | 29 880 | 227% | 66 400 | 102% |
| Приоритет 3.2. Подобряване качеството на живот в селските райони | 66 228 | 17 910 | 370% | 39 800 | 166% |
| Приоритет 3.3 Териториално сътрудничество | 97 | 7 470 | 1% | 16 600 | 1% |
| Общо ОСР | 545 685 | 149 400 | 365% | 332 000 | 164% |

*Включени са и текущите проекти

Източник: Собствени изчисления



Фигура V.3. Финансово изпълнение на ОСР Шумен 2014-2020 до 2017 г. по приоритети (в хил. лв.)



Източник: Собствени изчисления


От данните може да се направи извода, че с най-голямо финансово изпълнение се характеризира **Приоритет 1.3.** „Подобряване на екологичните условия чрез щадящо използване на териториалните ресурси и опазване на околната среда“, следван от **Приоритет 2.2.** „Подобряване качеството и достъпа до образователни, здравни, културни и други социални услуги“ и с близки стойности **Приоритет 3.2.** „Подобряване качеството на живот в селските райони“ и **Приоритет 3.1.** „Интегрирано градско развитие с хармонична жизнена среда“. Общото изпълнение на тези приоритети прави **85%** от изпълнението на стратегията. В приоритетите са включени и изпълнени предимно инфраструктурни мерки, като основен дял заемат инвестициите във ВиК сектора и пътната мрежа.

По-голямата част от приоритетите са постигнали заложените междинни цели като само **Приоритет 2.1.** „Повишаване на заетостта и доходите чрез подобряване достъпа до пазара на труда“, **Приоритет 2.3.** „Развитие и укрепване капацитета на регионалните и местни власти за подобряване на административното обслужване и управление на регионалното развитие“ и **Приоритет 3.3** „Териториално сътрудничество“ не са постигнали планирания до 2017 г. бюджет.



По-долу е представена и съпоставка на планираните и изпълнените инвестиции по отделните приоритети като част от цялото.

Фигура V.4. Тежест на изпълнение на приоритетите на ОСР Шумен 2014-2020 от общото изпълнение към 31.12.2017 г.



Източник: Собствени изчисления

С оглед на данните могат да се направят следните изводи:

- С най-голям дял са реализираните инвестиции по приоритет 1.3. – 41%, въпреки че не е бил планиран като основополагащ, а едва с 7% изпълнение;
- Планираният бюджет по Приоритет 2.2. също изпреварва прогнозите и е реализиран с 3 пъти по-висок дял.
- С най-висока финансова тежест е бил планиран приоритет 1.1. – 25%, а в реалното изпълнение той остава на 5-то място с 8%.

Източниците за финансиране също са важен компонент на оценката за финансовата ефективност. Планираните източници на финансиране са средства от фондовете на ЕС, национално съфинансиране и частни средства. Реализирани са допълнително и общински средства и средства от други външни източници на финансиране като ФМ на ЕИП.

Източниците на финансиране са представени по-долу в табличен и графичен вид.




Таблица V.3. Източници на финансиране на ОСР Шумен 2014-2020 до 2017 г.

| Видове източници на финансиране (в хил. лв.) | Общински бюджет | Централен бюджет | Фондове на Европейски съюз | Други източници | Частни фондове, фирми |
|--|-----------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|
| Планирани | 0 | 62 700 | 244 000 | 0 | 25 300 |
| Реализирани | 51 338 | 144 720 | 285 169 | 5 093 | 59 364 |
| Изпълнение в % | - | 230,8% | 116,9% | - | 234,6% |

Източник: Собствени изчисления

Фигура V.5. Изпълнение на източниците на финансиране



Източник: Собствени изчисления

Данните от фигурата показват, че до 2017 г. е преизпълнен планирания бюджет по източници на финансиране и са реализирани и допълнителни източници от всички видове. В най-голяма степен е преизпълнен Централния бюджет с над 100% от плана. Освен националното съфинансиране по проекти на ЕС (което е само част от приноса на ЦБ), със средства от Централния бюджет са реализирани и редица проекти, които са финансирани през държавни програми. Бюджетът от Фондовете на ЕС също е надминат със 17%. Прогнозите не са заложили за изпълнение на проекти, финансирани от други източници като Норвежки финансов механизъм и други, а в действителност са реализирани такива. **Основен пропуск** в прогнозата за бюджета е липсата на планирани средства от местните публични бюджети, чрез които до голяма степен общините осигуряват изпълнение на Общинските си планове за развитие, които са в основата на изпълнението на ОСР.



Разгледано е и съотношението на планираното разпределение на източниците за финансиране по относителни дялове от общия бюджет към реално осъществените инвестиции.

Фигура V.6. Планирано и реално разпределение на източниците на финансиране на ОСР Шумен 2014-2020



Източник: Собствени изчисления

Най-голям дял от реализираните инвестиции до 2017 г. са тези, привлечени от Европейските фондове – ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕФРСР – **52%** при заложен **73%**. На второ място са средствата от републиканския бюджет с **27%** при заложен **19%**, следвани от средствата от частния сектор с **11%** при заложен **8%**. Средствата от общинските бюджети са с **9%** дял, въпреки че не са били планирани такива, а другите източници, които също не са били планирани, са с **1%**.

С оглед на важноста от привлечените средства от фондовете на ЕС за изпълнението на стратегията е представен в табличен вид броя на изпълнените проекти по програми.

Таблица V.4. Изпълнени проекти по европейския програми

| № | Програма | Брой проекти |
|---|--|--------------|
| 1 | Оперативна програма „Техническа помощ“ | 1 |
| 2 | Оперативна програма „Околна среда“ | 8 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Програма | Брой проекти |
|----|--|--------------|
| 3 | Оперативна програма „Регионално развитие“/ „Региони в растеж“ | 20 |
| 4 | Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“/ „Иновации и конкурентоспособност“ | 60 |
| 5 | Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ | 61 |
| 6 | Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ | 5 |
| 7 | Оперативна програма „Административен капацитет“/ „Добро управление“ | 17 |
| 8 | Оперативна програма „Развитие на сектор рибарство“ | 1 |
| 9 | Програма за развитие на селските райони | 163 |
| 10 | Оперативна програма „Храни“ | 11 |
| | ОБЩО | 347 |

Източник: ИСУН и ИСУН 2020, Справка проекти по ПРСР и ОПРСР

С оглед на данните, с най-голям брой са проектите, финансирани по Програма за развитие на селските райони (163 бр.), следвани от проектите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (61 бр.), от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ и нейното продължение Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (60 бр.), от Оперативна програма „Регионално развитие“/ „Региони в растеж“ – 20 бр.



VI. ВЪЗНИКНАЛИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДПРИЕТИТЕ ДЕЙСТВИЯ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ, ПРЕГЛЕД НА ПРЕДИШНИ ОЦЕНКИ

По отношение на изпълнението на Областната стратегия за развитие не са идентифицирани проблеми, които да възпрепятстват нейното реализиране. По отношение на предаването на годишните доклади за наблюдение на ОПР, все още някои общини не подготвят такива, като са взети корективни мерки и на общините им е напомнено да изготвят и изпращат изготвените доклади.

Областната стратегия за развитие и общинските планове за развитие са публични и публикувани в съответните интернет страници на администрациите и в Портала за обществени консултации на Министерски съвет – www.strategy.bg. Препоръчва се на този портал общините своевременно да качват и другите си стратегически документи.

VII. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ДО КРАЯ НА ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ

Прогнози (реалистична, песимистична и оптимистична) за очакваното изпълнение на целите и приоритетите на ОСР Шумен до 2020 г. са представени по-долу в табличен вид. Изготвени са на базата на следните допускания:

- **реалистична** – продължаващ темп на плавно повишаване на икономическия растеж (БВП), стабилна политическа среда, продължаващ интерес от страна на бенефициентите към привличане на безвъзмездни външни източници за финансиране, изпълнение с относително равни темпове на тези до 2017 г.;

- **оптимистична** - темп на значително повишаване на икономическия растеж (БВП), стабилна политическа среда, нарастващ интерес от страна на бенефициентите към привличане на безвъзмездни външни източници за финансиране, откриване на възможности за общините да кандидатстват и изпълняват инфраструктурни проекти по ПРСР, ОПРР и ОПОС;

- **песимистична** - темп на намаляване на икономическия растеж (БВП), нестабилна политическа среда затихващ интерес от страна на бенефициентите към привличане на безвъзмездни външни източници за финансиране, проблеми при изпълнение и дори невъзможност за осъществяване на инфраструктурни проекти по ПРСР, ОПРР и ОПОС, невъзможност за изпълнение на договорните отношения с УО на оперативните програми.



Таблица VII.1. Прогнози (реалистична, песимистична и оптимистична) за очакваното изпълнение на целите и приоритетите на ОСР Шумен до 2020 г.

| Прогнози | Песимистична | Реалистична | Оптимистична |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Стратегическа цел 1. Устойчиво повишаване икономическата жизненост на област Шумен чрез активиране на местния потенциал и подобряване на екологичните условия | 237% | 297% | 356% |
| Приоритет 1.1. Повишаване инвестиционната атрактивност на областта чрез създаване на по-добра бизнес среда и подкрепа за иновации и технологично обновление | 62% | 78% | 94% |
| Приоритет 1.2. Активиране специфичния потенциал на областната икономика | 85% | 106% | 127% |
| Приоритет 1.3. Подобряване на екологичните условия чрез щадящо използване на териториалните ресурси и опазване на околната среда | 1348% | 1685% | 2022% |
| Стратегическа цел 2. Ограничаване на социалната изолация и подобряване условията за развитие на човешкия капитал | 233% | 291% | 350% |
| Приоритет 2.1. Повишаване на заетостта и доходите чрез подобряване достъпа до пазара на труда | 13% | 17% | 20% |
| Приоритет 2.2. Подобряване качеството и достъпа до образователни, здравни, културни и други социални услуги | 626% | 783% | 940% |
| Приоритет 2.3. Развитие и укрепване капацитета на регионалните и местни власти за подобряване на административното обслужване и управление на регионалното развитие | 73% | 91% | 110% |
| Стратегическа цел 3. Балансирано и устойчиво териториално развитие | 131% | 164% | 197% |
| Приоритет 3.1. Интегрирано градско развитие с хармонична жизнена среда | 123% | 153% | 184% |
| Приоритет 3.2. Подобряване качеството на живот в селските райони | 200% | 250% | 300% |
| Приоритет 3.3. Териториално сътрудничество | 1% | 1% | 1% |
| ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ШУМЕН - ОБЩО | 197% | 247% | 296% |

Източник: Собствени изчисления

Прогнозите показват, че всички стратегически цели ще бъдат изпълнени. При оптимистичен сценарий изпълнението на ОСР до 31.12.2020 г. може да достигне **296%**, а при песимистичен - **197%**. По отношение на приоритетите, опасност от непълно изпълнение имат **Приоритет 1.1., Приоритет 2.1., Приоритет 2.3. и Приоритет 3.3.**



VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Предложенията за актуализация на Областната стратегия за развитие са свързани с идентифицираните до момента препоръки, а именно:

1. Актуализиране на социално-икономическия анализ, поради настъпили промени в демографското, икономическото, социалното развитие, съответно в SWOT-анализа, ако е приложимо;
2. Отпадане на Специфична цел 3. „Успешно класиране на Шумен за Европейска столица на културата през 2019 г.“ от Приоритет 1.2. „Активиране специфичния потенциал на областната икономика“, тъй като вече е определена друга Европейска столица на културата за 2019 г. и проектите от тази специфична цел припокриват мерките на Специфична цел 1.1. от същия приоритет;
3. Актуализиране на ОСР поради наличие на следните условия: в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в законодателството на ЕС и при промени в териториалния обхват на районите за целенасочена подкрепа¹;
4. Актуализиране на бюджета с оглед преизпълнение на планирания.

¹ Във връзка с промените в Закона за регионално развитие, обнародвани в бр. 15 на ДВ от 2016 г. в съдържанието на областните стратегии (чл. 12 ал. 3, т. 5 и 6) следва да се включат две нови точки, а именно: мерките и средствата за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа; насоки и мерки за развитие на териториалното сътрудничество. В допълнение, при посочената промяна на Закона е изменено и понятието за „район за целенасочена подкрепа“ като под това вече следва да се разбира следното (чл. 6 от ЗРР): В териториалния обхват на район за целенасочена подкрепа се включват: 1. общините от четвърта и пета категория; 2. общините от втора и трета категория при наличието на някоя от следните географски характеристики: а) най-малко 50 на сто от територията на общината е в планински район; б) най-малко 50 на сто от територията на общината е в полупланински район; в) територията на общината е в пограничен район.



IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Областната стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 г. е документ за стратегическо планиране на регионалното развитие на областта, който е разработен в съответствие с документите за планиране на регионалното развитие от по-високо йерархично ниво и който запазва своята актуалност и след изтичането на половината от програмния период 2014-2020 г.

1. Изводи

По отношение на целите, приоритетите, проектите и дейностите:

- В ОСР за периода 2014-2020 г. всички дефинирани приоритети и цели са съгласувани с европейските, националните и регионалните стратегически документи;
- Междинната оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие показва един значителен прогрес, като за периода 2014-2020 г. са осъществени и договорени инвестиции за **545 685 хил. лв., което се равнява на 365% изпълнение спрямо заложените цели до 2017 г. и на 164% спрямо целите за 2020 г. При настоящите условия, качествената оценка за изпълнението на стратегията към 31.12.2017 г. е, че е изпълнена отлично;**
 - При оптимистичен сценарий изпълнението на ОСР до 31.12.2020 г. може да достигне 296%, а при песимистичен - 197%. По отношение на приоритетите, опасност от непълно изпълнение имат Приоритет 1.1., Приоритет 2.1., Приоритет 2.3. и Приоритет 3.3.;
 - **Постигнат е осезаем напредък по всички цели и по повечето приоритети на стратегията.** С най-голямо въздействие могат да се посочат приоритетите: 1.3. „Подобряване на екологичните условия чрез щадящо използване на териториалните ресурси и опазване на околната среда“, 2.2. „Подобряване качеството и достъпа до образователни, здравни, културни и други социални услуги“, 3.1. „Интегрирано градско развитие с хармонична жизнена среда“, 3.2. „Подобряване качеството на живот в селските райони“, по които са реализирани най-много инвестиции в относителен дял спрямо всички изпълнени дейности;
 - Съществен дял са реализираните проекти за подобряване на пътната и ВиК инфраструктура, конкурентоспособността на местните предприятия, в това число развитието на селското стопанство и развитието на социалните услуги;
 - Налично е ефикасно комбиниране на различни финансови източници, вкл. собствени средства от общинските бюджети, финансиране от централния бюджет и



фондовете на ЕС. Ограничените потенциали за капиталови разходи от собствени средства и от централния бюджет са компенсирани с успешно реализирани проекти с европейско финансиране;

- Най-голям брой са проектите, финансирани по Програма за развитие на селските райони (163 бр.), следвани от проектите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (61 бр.), от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ и нейното продължение Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (60 бр.), от Оперативна програма „Регионално развитие“/ „Региони в растеж“ – 20 бр.

По отношение на индикаторите:

- Количествените индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ОСР на Област Шумен 2014-2020 г., които са обособени в три основни категории: 1/ индикатори от по-високите нива на планиране, включващи глобални екологични индикатори, цели на Стратегия „Европа 2020“; 2/ национални макроикономически индикатори и общи регионални индикатори, общи индикатори за наблюдение, дефинирани за всяка стратегическа цел и 3/ специфични индикатори за наблюдение, дефинирани за всеки приоритет са с постигнато изпълнение на междинните цели около 64%, което дава основание напредъкът по тях да се определи като много добър.

По отношение на наблюдението и изпълнението на ОСР:

- Част от общините в областта не документират годишно изпълнението на своите ОПР, а половината от общините не са извършили междинни оценки на тези документи;
- Липсват единни стандарти при отчитането и представянето на проекти с принос към ОСР Шумен от страна на общинските администрации, което се отразява на дисбаланса между отчетените проекти на отделните общини;
- Липсва практика за регулярно и ежегодно отчитане на напредъка по ОСР – на база отчетена и представена информация от общините и нейното консолидиране в доклад за изпълнението на ОСР.



2. Препоръки

По отношение на съдържанието на ОСР:

- Отпадане на Специфична цел 3. „Успешно класиране на Шумен за Европейска столица на културата през 2019 г.“ от Приоритет 1.2. „Активиране специфичния потенциал на областната икономика“, тъй като вече е определена друга Европейска столица на културата за 2019 г. и проектите от тази специфична цел припокриват мерките на Специфична цел 1.1. от същия приоритет;
- Необходима е актуализация на Областната стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 г. в съдържанието във връзка с промяна на нормативната рамка, определяща регионалното развитие в страната и новото понятие за „район за целенасочена подкрепа“ и следва да се включат две нови точки, а именно: мерки и средства за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа и насоки и мерки за развитие на териториалното сътрудничество.

По отношение на индикаторите:

- Не е идентифицирана необходимост от промяна на индикаторите.

По отношение на наблюдението и изпълнението на ОСР:

- Провеждане на регулярни и ефективни заседания на Областния съвет за развитие с равностойно представителство на всички общини. На заседанията следва да се комбинират темите „отчитане на постигнатото“ и „планиране на съвместни действия по изпълнението на ОСР“. Значителен недостатък в изпълнението на ОСР Шумен е липсата на междуобщински партньорски проекти с изключение на партньорствата за ВОМР стратегии;
- Утвърждаване на единни стандарти за отчитане на проекти и индикатори с принос към ОСР от страна на отделните общински администрации;
- Изготвяне на консолидирани годишни доклади за изпълнението на ОСР от страна на областна администрация и на база на единните стандарти за отчетност от страна на общините;
- Представяне на консолидираните доклади на заседания на ОС;
- Определяне на ключови насоки/проекти (вкл. междуобщински и с бенефициент Областна администрация Шумен) на годишна основа;



- По отношение осигуряването на информация и публичност трябва да се постигне равнопоставеност за всички сектори и източници на финансиране без да се акцентира специално на проектите с европейско финансиране.

Посочените препоръки следва да бъдат изпълнени чрез Актуализация на ОСР.

В заключение, комплексът от изпълнени мерки и дейности по приоритетите за реализацията на стратегическите цели до 2017 г. постига напредък в няколко основни области на въздействие, както следва:

- Икономически растеж и развитие на конкурентоспособността на стопанските единици;
- Повишена социална сигурност, равнопоставеност и перспективност;
- Изградена съвременни пътна, ВиК инфраструктура, висококачествени комунални услуги;
- Съхранено и развито уникално културно наследство и околна среда.



Х. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

| Абревиатура | Значение |
|--------------------|--|
| АЗ | Агенция по заетостта |
| АПИ | Агенция „Пътна инфраструктура“ |
| ВЕИ | Възобновяеми енергийни източници |
| ДБТ | Дирекция „Бюро по труда“ |
| ЕЗФРСР | Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони |
| ЕК | Европейска комисия |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСИФ | Европейски структурни и инвестиционни фондове |
| ЕСФ | Европейски социален фонд |
| ЕФМДР | Европейския фонд за морско дело и рибарство |
| ЕФРР | Европейски фонд за регионално развитие |
| ЗРР | Закона за регионалното развитие |
| КФ | Кохезионен фонд |
| ИСУН/ ИСУН 2020 | Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз |
| МИЕТ | Министерство на икономиката, енергетиката и туризма |
| МКВП | Междуетатна комисия за възстановяване и подпомагане |
| ММС | Министерството на младежта и спорта |
| МОН | Министерството на образованието |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| МСП | Малки и средни предприятия |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| НДЕФ | Национален доверителен екофонд |
| НПЕЕМЖС | Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради |
| НСИ | Национален статистически институт |
| ОДЗ | Областна дирекция „Земеделие“ |
| ОП | Оперативна/и програма/и |
| ОПАК | Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г. |
| ОПДУ | Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. |
| ОПОС | Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013; 2014-2020 г. |
| ОПИК | Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. |
| ОПНОИР | Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. |
| ОПР | Общински план за развитие |
| ОПРКБИ | Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. |
| ОПРР | Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г./ „Региони в растеж“ 2014-2020 г. |
| ОПРСР | Оперативна програма „Развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г. |
| ОПРЧР | Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г.; 2014-2020 г. |
| ОПТП | Оперативна програма „Техническа помощ“ |
| ОПЮЕ | Оперативна програма „Югоизточна Европа“ 2007-2013 |
| ОСР | Областна стратегия за развитие |
| ОУ | Основно училище |
| ПИП РУРР | Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ |
| ППЗРР | Правилник за прилагане на закона за регионално развитие |
| ПРСР | Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.; 2014-2020 г. |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадъчни води |
| ПТГС | Програма за трансгранично сътрудничество |
| ПЧП | Публично-частно партньорство |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околната среда и водите |
| ФМ на ЕИП | Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. |



XI. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Използваните *източници на информация* за изготвянето на настоящите междинна оценка и доклад за резултатите от нея са както следва:

- Методически указания за разработване на национална стратегия за регионално развитие (2012–2022 г.), регионални планове за развитие на районите ниво 2 (2014–2020 г.), областни стратегии за развитие (2014–2020 г.), общински планове за развитие (2014–2020 г.); 2011 г. МРРБ;
- Методика за изготвяне на междинна оценка на областна стратегия за развитие, 2009 г. МРРБ;
- Методически указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройство за актуализация на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие – 2009 г.;
- Регионален план за развитие на Североизточен район 2014–2020 г.;
- Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014–2020 г.;
- Общински планове за развитие на общините от област Шумен за периода 2014-2020 г.;
- Интегрирани планове за градско развитие и възстановяване на гр. Шумен 2014-2020, на гр. Нови пазар 2014-2020;
- Планове, програми и стратегии на област Шумен с хоризонт до 2020 г.;
- Справки, годишни доклади и отчети на общините от област Шумен и Областна администрация – Шумен изисквани във връзка с изготвянето на МО на ОСР Шумен;
- ИСУН и ИСУН 2020 – Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България;
- Интернет сайтове и портали: Областна администрация Шумен, НСИ, АЗ, ОПОС, ОПАК, ОПРР, ОПРЧР, ОПРКБИ, ОПИК, ПРСР, ОПРСР и други;
- Официални данни и статистическа информация от НСИ - <http://www.nsi.bg/>, Справка ОПУ - Шумен; Справка от ВиК дружество, Справка АУЕР, Справка в ИСУН и ИСУН 2020, Справка въпросници общини от област Шумен.



ХІІ. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТАБЛИЦИ И ФИГУРИ

Таблицы

| | |
|---|----|
| Таблица I.1. Методика за качествена оценка на количествени показатели | 5 |
| Таблица III.1. Общи количествени макроикономически показатели | 23 |
| Таблица III.2. Индикатори с принос към Стратегия „Европа 2020“ | 24 |
| Таблица III.3. Специфични индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ОСР на Област Шумен | 25 |
| Таблица IV.1. Справка мониторинг на ОПР за общините в област Шумен към декември 2017 г. | 31 |
| Таблица V.1. Оценка на финансовата ефективност на ОСР на област Шумен по стратегически цели (в хил. лв.) | 34 |
| Таблица V.2. Оценка на финансовата ефективност на ОСР на област Шумен по приоритети (в хил. лв.) | 36 |
| Таблица V.3. Източници на финансиране на ОСР Шумен 2014-2020 до 2017 г. | 39 |
| Таблица V.4. Изпълнени проекти по европейския програми | 40 |
| Таблица VII.1. Прогнози (реалистична, песимистична и оптимистична) за очакваното изпълнение на целите и приоритетите на ОСР Шумен до 2020 г. | 43 |

Фигури

| | |
|---|----|
| Фигура V.1. Финансово изпълнение на ОСР Шумен 2014-2020 по стратегически цели (в хил. лв.)..... | 34 |
| Фигура V.2. Тежест на изпълнение на приоритетите на ОСР Шумен 2014-2020 от общото изпълнение към 31.12.2017 г. | 35 |
| Фигура V.3. Финансово изпълнение на ОСР Шумен 2014-2020 до 2017 г. по приоритети (в хил. лв.)..... | 37 |
| Фигура V.4. Тежест на изпълнение на приоритетите на ОСР Шумен 2014-2020 от общото изпълнение към 31.12.2017 г. | 38 |
| Фигура V.5. Изпълнение на източниците на финансиране | 39 |
| Фигура V.6. Планирано и реално разпределение на източниците на финансиране на ОСР Шумен 2014-2020 | 40 |



ХІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1. Списък с проекти за междинна оценка на ОСР Шумен 2014-2020 за периода 2014-2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|---|--|------------------------------------|------------------------|----------------------|----|----|----|----------|----------------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| | Областна стратегия за развитие на област Шумен | | | | | | | | 545 685 |
| | Стратегическа цел 1. Устойчиво повишаване икономическата жизненост на област Шумен чрез активизиране на местния потенциал и подобряване на екологичните условия | | | | | | | | 301 959 |
| | Приоритет 1.1. Повишаване инвестиционната атрактивност на областта чрез създаване на по-добра бизнес среда и подкрепа за иновации и технологично обновление | | | | | | | | 43 176 |
| | <i>Сп. цел 1. Подпомагане на устойчивото развитие на местния малък и среден бизнес и привличането на външни инвестиции, вкл. в НИРД и иновации</i> | | | | | | | | 30 144 |
| 1 | Проекти за технологична модернизация в предприятията - 2 бр. | ОПРКБИ | Бизнес организации | X | | | | Изпълнен | 1 741 |
| 2 | Проекти за подобряване на производствения капацитет в предприятията - 15 бр. | ОПИК | Бизнес организации | | | X | X | Изпълнен | 11 981 |
| 3 | Проекти за внедряване на иновации в предприятията - 5 бр. | ОПРКБИ | Бизнес организации | X | X | | | Изпълнен | 7 996 |
| 4 | Проекти за внедряване на иновации в предприятията - 3 бр. | ОПИК | Бизнес организации | | | | X | Текущ | 4 399 |
| 5 | Проекти за развитие на управленския капацитет и растеж в предприятията - 1 бр. | ОПИК | Бизнес организации | | | | X | Текущ | 4 027 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|---|--|------------------------------------|------------------------|----------------------|----|----|----|----------|---------------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| | Сп. цел 2. Насърчаване на предприемачеството и стартиране и развитие на икономически дейности в нови МСП | | | | | | | | 151 |
| 1 | Проекти за създаване на самостоятелен бизнес - 9 бр. | ОПРЧР | Бизнес организации | X | X | | | Изпълнен | 151 |
| | Сп. цел 3. Привличане на местни и чуждестранни инвестиции в преработващата промишленост и други ефективни стопански дейности | | | | | | | | 12 881 |
| 1 | Проекти по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ - 4 бр. подкрепени предприятия | ПРСР | Бизнес организации | | | X | X | Текущ | 8 458 |
| 2 | Проекти по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ - 6 бр. подкрепени предприятия | ПРСР | Бизнес организации | X | X | | | Изпълнен | 4 423 |
| | Приоритет 1.2. Активиране специфичния потенциал на областната икономика | | | | | | | | 35 220 |
| | Сп. цел 1. Включване на богатото природно и културно богатство на областта като „допълващ тил“ към традиционния морски туризъм в СИ район | | | | | | | | 1 047 |
| 1 | Изграждане на информационен център в с. Венец, община Венец | ПРСР | Община Венец | X | X | | | Изпълнен | 212 |
| 2 | Изграждане на посетителски център за експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Смядово | ПРСР | Община Смядово | X | X | | | Изпълнен | 385 |
| 3 | Въвеждане на съвременни форми за представяне на местното природно, културно и историческо наследство в община Каспичан | ПРСР | Община Каспичан | X | X | | | Изпълнен | 59 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|---|---|------------------------------------|--|----------------------|----|----|----|----------|---------------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 4 | Корените на България | ОПРР | Община Шумен, Община Велики Преслав, Община Каспичан | X | | | | Изпълнен | 391 |
| | Сп. цел 2. Повишаване ефективността на селскостопанското производство чрез осъвременяване условията на труд и разнообразяване на селската икономика | | | | | | | | 29 232 |
| 1 | Изграждане на закрит пазар в с. Хитрино, община Хитрино | ПИП РУРР | Община Хитрино | X | | | | Изпълнен | 800 |
| 2 | Проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ - 9 бр. подкрепени предприятия | ПРСР | Бизнес организации | X | X | | | Изпълнен | 1 161 |
| 3 | Проекти по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ - 26 бр. подкрепени предприятия | ПРСР | Бизнес организации | | | X | X | Текущ | 20 192 |
| 4 | Проекти по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ - 31 бр. подкрепени предприятия | ПРСР | Бизнес организации | | | X | X | Текущ | 1 519 |
| 5 | Проекти по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ - 34 бр. подкрепени предприятия | ПРСР | Бизнес организации | | | X | X | Текущ | 996 |
| 6 | Реконструкция и модернизация на яз. Кюлевча | ОПРСР | Бизнес организации | X | | | | Изпълнен | 2 356 |
| 7 | Първоначално залесяване на неземеделски земи | ПРСР | Община Върбица | X | X | | | Изпълнен | 929 |
| 8 | Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарни кули на територията на Териториално поделение Държавно горско стопанство Добрич към Североизточно държавно предприятие ДП- Шумен - с. Житница | ПРСР | Североизточно Държавно Предприятие ДП - Шумен | X | X | | | Изпълнен | 418 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|----|---|------------------------------------|---|----------------------|----|----|----|----------|--------------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 9 | Устойчиво управление на горите и опазването на околната среда чрез изграждане на противопожарни кули на територията на ТП ДГС Варна към СДП ДП - Шумен в землището на кв. Аспарухово | ПРСР | Североизточно Държавно Предприятие ДП - Шумен | X | X | | | Изпълнен | 418 |
| 10 | Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарни кули на територията на Териториално поделение Държавно горско стопанство Цонево към Североизточно държавно предприятие ДП – Шумен - землище на с. Лопушна | ПРСР | Североизточно Държавно Предприятие ДП - Шумен | X | X | | | Изпълнен | 400 |
| 11 | Закупуване на част от изискуемото оборудване за противопожарни депа, специализирани облекла и лични предпазни средства /съгласно изискванията на Наредба № 8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари/, в обхвата на дейност на Териториално поделение ДГС Шумен | ПРСР | Североизточно Държавно Предприятие ДП - Шумен | X | X | | | Изпълнен | 23 |
| 12 | Залесяване на 70 дка. долини от горските територии - държавна собственост, стопанисвани и управлявани от ТПДГС Шумен | ПРСР | Североизточно Държавно Предприятие ДП - Шумен | X | X | | | Изпълнен | 21 |
| | Сп. цел 3. Успешно класиране на Шумен за Европейска столица на културата през 2019 г. | | | | | | | | 4 942 |
| 1 | Оттук започва България | ОПРР | Община Шумен | X | X | X | | Изпълнен | 2 404 |
| 2 | Векът на Цар Симеон оживява | ОПРР | Община Велики Преслав | X | X | | | Изпълнен | 2 479 |
| 3 | От славно минало към достойно бъдеще | ПРСР | Община Каспичан | X | X | | | Изпълнен | 59 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|----|--|------------------------------------|------------------------|----------------------|----|----|----|----------|----------------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| | Приоритет 1.3. Подобряване на екологичните условия чрез шадящо използване на териториалните ресурси и опазване на околната среда | | | | | | | | 223 563 |
| | Сп. цел 1. Ефективно използване на териториалните ресурси | | | | | | | | 99 311 |
| 1 | Проекти за подобряване на енергийната ефективност на местните предприятия - 16 бр. | ОПРКБИ | Бизнес организации | X | X | | | Изпълнен | 34 683 |
| 2 | Проекти за подобряване на енергийната ефективност на местните предприятия - 18 бр. | ОПИК | Бизнес организации | | | | X | Текущ | 22 278 |
| 3 | Проекти по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ за изграждане на фотоволтаични електрически централи - 2 бр. | ПРСР | Бизнес организации | X | X | | | Изпълнен | 978 |
| 4 | Модернизация на уличното осветление на община Каолиново | НДЕФ | Община Каолиново | | | X | X | Изпълнен | 461 |
| 5 | Изпълнение на енергоспестяващи мерки в Младежки дом – с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен | НДЕФ | Община Венец | X | | | | Изпълнен | 126 |
| 6 | Повишаване на енергийната ефективност на ОУ „П. Р. Славейков“, с. Изгрев, общ. Венец, обл. Шумен | НДЕФ | Община Венец | X | X | | | Изпълнен | 157 |
| 7 | Повишаване на енергийната ефективност на ДГ „Радост“, с. Ясенково, общ. Венец, обл. Шумен | НДЕФ | Община Венец | | | X | X | Изпълнен | 215 |
| 8 | Пестим енергия за чиста околна среда - Сграда със смесено предназначение за здравни и социални услуги | НДЕФ | Община Каспичан | | | X | X | Текущ | 200 |
| 9 | Подобряване на енергийната ефективност в сгради собственост на Община Шумен | Общински бюджет | Община Шумен | X | X | X | X | Изпълнен | 162 |
| 10 | Подмяна на дограма СУ „Васил Левски“, гр. Нови пазар | Кралство Нидерландия | Община Нови пазар | X | X | | | Изпълнен | 2 690 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|----|---|------------------------------------|------------------------|----------------------|----|----|----|----------|--------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 11 | Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Щастливо детство“ с. Венец | Проект „Красива България“ | Община Венец | | | | X | Изпълнен | 134 |
| 12 | Ремонт за постигане на енергийна ефективност в ДГ „Радост“ с. Пет могили | Проект „Красива България“ | Община Никола Козлево | X | | | | Изпълнен | 165 |
| 13 | Ремонт на ДГ „Здравец“ - с. Църквица, общ. Никола Козлево | Проект „Красива България“ | Община Никола Козлево | X | | | | Изпълнен | 155 |
| 14 | Повишаване на енергийната ефективност на обществени сгради в гр. Нови пазар, сграда на ОДМВР - Шумен, РУ Нови пазар | ОПРР | Община Нови пазар | | | X | X | Текущ | 629 |
| 15 | Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. Нови пазар | ОПРР | Община Нови пазар | | | X | X | Текущ | 519 |
| 16 | Подобряване на енергийната ефективност в сградата на общинска администрация Нови пазар | ОПРР | Община Нови пазар | | | X | X | Текущ | 2 572 |
| 17 | Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нови пазар - II | ОПРР | Община Нови пазар | | | X | X | Текущ | 1 099 |
| 18 | Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нови пазар - I | ОПРР | Община Нови пазар | | | X | X | Текущ | 1 146 |
| 19 | Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Нови пазар - III | ОПРР | Община Нови пазар | | | X | X | Текущ | 1 477 |
| 20 | Енергийна ефективност на кметства в община Шумен | Общински бюджет | Община Шумен | X | X | X | X | Изпълнен | 162 |
| 21 | НПЕЕМЖС в община Шумен | НПЕЕМЖС | Община Шумен | | X | X | X | Изпълнен | 23 200 |
| 22 | НПЕЕМЖС - ул. „Стефан Караджа“ №39 и ул. „Дунав“ №36, гр. Нови пазар | НПЕЕМЖС | Община Нови пазар | | | X | X | Текущ | 771 |
| 23 | НПЕЕМЖС - ул. „Плиска“ №5 и ул. „Цар Петър“ №16 гр. Нови пазар | НПЕЕМЖС | Община Нови пазар | | | X | X | Текущ | 549 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|----|--|------------------------------------|------------------------|----------------------|----|----|----|----------|----------------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 24 | НПЕЕМЖС - ул. „Чавдар Войвода“ №1 гр. Нови пазар | НПЕЕМЖС | Община Нови пазар | | | X | X | Текущ | 871 |
| 25 | НПЕЕМЖС - ул. „Чавдар Войвода“ №2 гр. Нови пазар | НПЕЕМЖС | Община Нови пазар | | | X | X | Текущ | 820 |
| 26 | НПЕЕМЖС - ул. „Бачо Киро“ №2 гр. Нови пазар | НПЕЕМЖС | Община Нови пазар | | | X | X | Текущ | 546 |
| 27 | НПЕЕМЖС - ул. „Стефан Караджа“ №48 гр. Нови пазар | НПЕЕМЖС | Община Нови пазар | | | X | X | Текущ | 1 180 |
| 28 | НПЕЕМЖС - ул. „Патриарх Евтимий“ №11 гр. Нови пазар | НПЕЕМЖС | Община Нови пазар | | | X | X | Текущ | 945 |
| 29 | НПЕЕМЖС - ул. „Цар Освободител“ №16 гр. Нови пазар | НПЕЕМЖС | Община Нови пазар | | | X | X | Текущ | 422 |
| | Сп. цел 2. Опазване на околната среда и биоразнообразието | | | | | | | | 123 727 |
| 1 | Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Нови пазар | ОПОС | Община Нови пазар | X | | | | Изпълнен | 27 459 |
| 2 | Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав | ОПОС | Община Велики Преслав | X | | | | Изпълнен | 10 927 |
| 3 | Интегриран воден цикъл (ИВЦ) за гр. Шумен - II-ри етап | ОПОС | Община Шумен | X | X | | | Изпълнен | 47 844 |
| 4 | Интегриран воден цикъл за град Шумен – II-ри етап - втора фаза | ОПОС | Община Шумен | | | X | X | Текущ | 13 149 |
| 5 | Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води на гр. Шумен и населени места от област Шумен (1-ва фаза) | ПИП РУРР | Община Шумен | X | | | | Изпълнен | 3 500 |
| 6 | Реконструкция на водоснабдителна мрежа на с. Венец - област Шумен | ПРСР | Община Венец | X | X | | | Изпълнен | 2 339 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|----|--|------------------------------------|------------------------|----------------------|----|----|----|----------|--------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 7 | Подмяна на водопровод от ок. 68 до ок. 195 в с. Веселиново и водопровод от ок. 106 до ок. 90 в с. Кълново, общ. Смядово | ПРСР | Община Смядово | X | X | | | Изпълнен | 1 461 |
| 8 | Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Живково, община Хитрино | ПРСР | Община Хитрино | X | X | | | Изпълнен | 1 737 |
| 9 | Реконструкция и подмяна на напорен и хранителен водопровод от ПС Д. Войников до НВ с. Тимарево | Централен бюджет | Община Хитрино | | | | X | Изпълнен | 607 |
| 10 | Рехабилитация/ реконструкция/ изграждане на водопроводна мрежа в община Велики Преслав | Централен бюджет | Община Велики Преслав | X | X | X | X | Изпълнен | 483 |
| 11 | Допълнително водоснабдяване на село Ружица общ. Никола Козлево | Централен бюджет | Община Никола Козлево | X | X | X | X | Изпълнен | 1 219 |
| 12 | Рехабилитация/ реконструкция / изграждане на канализационна мрежа в община Хитрино | Централен бюджет | Община Хитрино | X | X | X | X | Изпълнен | 140 |
| 13 | Рехабилитация и реконструкция на ВиК мрежа в община Шумен | Общински бюджет | Община Шумен | X | X | X | X | Изпълнен | 459 |
| 14 | Водоснабдяване на висока зона с. Изгрев, община Венец и подмяна уличен водопровод по ул. „Васил Левски“, с. Изгрев, община Венец | ПУДООС | Община Венец | | | X | | Изпълнен | 306 |
| 15 | Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Църквица - ниска зона клон 2 | ПУДООС | Община Никола Козлево | | | X | | Изпълнен | 243 |
| 16 | Изграждане на канализация в кв. Дружба, гр. Нови пазар | ПУДООС | Община Нови пазар | X | X | X | | Изпълнен | 458 |
| 17 | Рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ № 025021, гр. Каолиново общ. Каолиново, обл. Шумен | ПУДООС | Община Каолиново | | | | X | Текущ | 90 |
| 18 | Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в с. Каспичан, община Каспичан | ПУДООС | Община Каспичан | | | X | | Изпълнен | 324 |
| 19 | Закриване на нерегламентирано сметище за битови отпадъци с. Войвода | ПУДООС | Община Нови пазар | | | X | | Изпълнен | 10 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|----|---|------------------------------------|------------------------|----------------------|----|----|----|----------|--------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 20 | Закриване на нерегламентирано сметище за битови отпадъци с. Правенци | ПУДООС | Община Нови пазар | | | X | | Изпълнен | 10 |
| 21 | Закриване на нерегламентирано сметище за битови отпадъци с. Избул | ПУДООС | Община Нови пазар | | | X | | Изпълнен | 10 |
| 22 | Закриване на нерегламентирано сметище за битови отпадъци с. Беджене | ПУДООС | Община Нови пазар | | | X | | Изпълнен | 5 |
| 23 | Закриване на нерегламентирано сметище за битови отпадъци с. Писарево | ПУДООС | Община Нови пазар | | | X | | Изпълнен | 6 |
| 24 | Закриване на нерегламентирано сметище за битови отпадъци с. Преселка | ПУДООС | Община Нови пазар | | | X | | Изпълнен | 6 |
| 25 | Закриване на нерегламентирано сметище за битови отпадъци с. Мировци | ПУДООС | Община Нови пазар | | | X | | Изпълнен | 10 |
| 26 | Закриване на нерегламентирано сметище за битови отпадъци с. Тръница | ПУДООС | Община Нови пазар | | | X | | Изпълнен | 6 |
| 27 | Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО, генерирани на територията на община Нови пазар | ПУДООС | Община Нови пазар | | | X | | Изпълнен | 2 823 |
| 28 | Рекултивация на съществуващи общински депа за битови отпадъци в ПИ 000089 и 000127, с. Сливак и с. Тимарево, община Хитрино | ПУДООС | Община Хитрино | | | X | | Изпълнен | 359 |
| 29 | Проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на град Велики Преслав | ПУДООС | Община Велики Преслав | | | X | | Изпълнен | 1 294 |
| 30 | Закриване на нерегламентирани сметища | НДФ | Община Нови пазар | | | X | X | Изпълнен | 120 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|----|--|------------------------------------|--|----------------------|----|----|----|----------|----------------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 31 | Разработване/актуализиране на Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за качество на атмосферния въздух и планиране на адекватни към местните условия мерки за подобряване качеството му на територията на община Шумен | ОПОС | Община Шумен | | | | X | Текущ | 97 |
| 32 | Природен парк Шуменско плато - европейски парк за бъдещето | ОПОС | Дирекция на природен парк „Шуменско плато“ | X | X | | | Изпълнен | 493 |
| 33 | Устройство и управление на ПП „Шуменско плато“ | ОПОС | Дирекция на природен парк „Шуменско плато“ | X | X | | | Изпълнен | 4 880 |
| 34 | Дейности за устройство и управление на поддържани резервати в обхвата на РИОСВ Шумен | ОПОС | РИОСВ Шумен | X | X | | | Изпълнен | 852 |
| | Сп. цел 3. Превенция на природните рискове и климатична сигурност – информираност, програмиране, управление | | | | | | | | 526 |
| 1 | Спешни неотложно възстановително-ремонтни дейности на Язовир „Янково“ община Смядово | МКВП | Община Смядово | X | X | | | Изпълнен | 526 |
| | Стратегическа цел 2. Ограничаване на социалната изолация и подобряване условията за развитие на човешкия капитал | | | | | | | | 109 548 |
| | Приоритет 2.1. Повишаване на заетостта и доходите чрез подобряване достъпа до пазара на труда | | | | | | | | 3 670 |
| | Сп. цел 1. Превенция на отпадането от пазара на труда | | | | | | | | 639 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|---|--|------------------------------------|------------------------------|----------------------|----|----|----|----------|----------------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 1 | Проекти по процедури за Повишаване на квалификацията и обучение на персонала - 1 бр. | ОПРЧР | Бизнес организации | X | X | | | Изпълнен | 148 |
| 2 | Изпълнение на национални програми за заетост и квалификация | Централен бюджет | Община Каспичан | X | X | X | X | Изпълнен | 30 |
| 3 | Изпълнение на проекти за заетост: "Ново начало - от образование към заетост", "Нов избор развитие и реализация" | ОПРЧР | Община Велики Преслав | X | X | X | X | Изпълнен | 461 |
| | Сп. цел 2. Адаптиране към пазара на труда с приоритет към групата в младежка възраст | | | | | | | | 299 |
| 1 | Проект за активиране на неактивни младежи - 1 бр. | ОПРЧР | Община Смядово | | | X | X | Изпълнен | 299 |
| | Сп. цел 3. Достъп до пазара на труда | | | | | | | | 2 732 |
| 1 | Проекти за осигуряване на транспорт до работните места - 3 бр. | ОПРЧР | Бизнес организации | X | X | | | Изпълнен | 205 |
| 2 | Проекти за добри и безопасни условия на труд - 6 бр. | ОПРЧР | Бизнес организации | | | | X | Текущ | 1 207 |
| 3 | Проекти за създаване на нови работни места - 11 бр. | ОПРЧР | Бизнес организации | | | X | X | Изпълнен | 1 320 |
| | Приоритет 2.2. Подобряване качеството и достъпа до образователни, здравни, културни и други социални услуги | | | | | | | | 103 867 |
| | Сп. цел 1. Подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното равнище на населението | | | | | | | | 18 767 |
| 1 | Образованието - моят път към интеграция | ОПРЧР | СУ „Цанко Бакалов Церковски“ | X | | | | Изпълнен | 104 |
| 2 | Децата билингви | ОПРЧР | Община Никола Козлево | X | | | | Изпълнен | 131 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|----|--|--------------------------------------|--|----------------------|----|----|----|----------|--------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 3 | Живеем, учим и творим заедно | ОПРЧР | СУ „Сава Доброплодни“ - Шумен | X | | | | Изпълнен | 83 |
| 4 | Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение | ОПРЧР | Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ | X | | | | Изпълнен | 634 |
| 5 | Бъдещето днес – образование и интеграция | ОПНОИР | Община Никола Козлево | | | X | X | Текущ | 326 |
| 6 | Всички сме различни, но заедно за бъдещето на децата ни | ОПНОИР | Община Каспичан | | | X | X | Текущ | 172 |
| 7 | Заедно живеем, учим, успяваме | ОПНОИР | СУ „Сава Доброплодни“ | | | X | X | Текущ | 227 |
| 8 | Децата на Велики Преслав | ОПНОИР | ДГ „Снежанка“ | | | X | X | Текущ | 446 |
| 9 | Учим и живеем заедно | ОПНОИР | СУ „Черноризец Храбър“ | | | X | X | Текущ | 187 |
| 10 | Проекти за подобряване на образованието по национални програми | Централен бюджет | Община Шумен | X | X | X | X | Изпълнен | 2 358 |
| 11 | Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен | Общински бюджет | Община Шумен | X | X | X | X | Изпълнен | 558 |
| 12 | Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Шумен | ОПРР | Община Шумен | | | | X | Текущ | 13 041 |
| 13 | Модернизация на материалната база в училищата в община Шумен | Общински бюджет; Централен бюджет | Община Шумен | | | X | | Изпълнен | 160 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|----|---|------------------------------------|------------------------|----------------------|----|----|----|----------|---------------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 14 | Газификация на сгради и преустройство на помещения за котелни на ДГ №32 „Дружба“ и ДГ № 25 „Братя Грим“, кв. „Тракия“ - Шумен | ФМ на ЕИП | Община Шумен | X | X | X | | Изпълнен | 342 |
| | Сп. цел 2. Подобряване на здравната инфраструктура и социалните услуги | | | | | | | | 66 065 |
| 1 | Оборудване за здравна инфраструктура в община Шумен | ОПРР | Община Шумен | X | X | X | X | Изпълнен | 213 |
| 2 | Създаване на високотехнологичен лъчетерапевтичен център в гр. Шумен | ОПРР | Община Шумен | X | | | | Изпълнен | 6 558 |
| 3 | Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип и защитено жилище на територията на гр. Нови пазар | ОПРР | Община Нови пазар | X | | | | Изпълнен | 1 509 |
| 4 | Подобряване на социална инфраструктура в община Шумен в т.ч. преустройство и реконструкция на общинска сграда в Дневен център за възрастни хора с увреждания, УПИИ, кв.49, с. Друмево | Общински бюджет | Община Шумен | X | X | X | X | Изпълнен | 707 |
| 5 | Ремонт, реконструкция и оборудване на Дом за стари хора с отделение за лежачо болни „Д-р Стефан Смядовски“, гр. Шумен (1-ва фаза) | ПИП РУРР | Община Шумен | X | | | | Изпълнен | 1 000 |
| 6 | Разширение на Дом за стари хора | Проект „Красива България“ | Община Нови пазар | | | X | | Изпълнен | 302 |
| 7 | Преустройство на сграда от Здравен дом в Защитено жилище за възрастни хора с психични увреждания | Проект „Красива България“ | Община Смядово | | | X | | Изпълнен | 212 |
| 8 | Подкрепа за деинституционализацията на грижите за децата в община Нови пазар | ОПРР | Община Нови пазар | | | | X | Текущ | 200 |
| 9 | Създаване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Велики Преслав | ОПРР | Община Велики Преслав | | | | X | Текущ | 747 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|----|--|------------------------------------|------------------------|----------------------|----|----|----|----------|--------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 10 | Социални услуги в домашна среда в община Венец | ОПРЧР | Община Венец | X | | | | Изпълнен | 230 |
| 11 | Подкрепа за равни възможности и пълноценен живот | ОПРЧР | Община Хитрино | X | | | | Изпълнен | 237 |
| 12 | Заедно можем да творим чудеса | ОПРЧР | Община Нови пазар | X | X | | | Изпълнен | 131 |
| 13 | Помощ в дома в община Нови пазар | ОПРЧР | Община Нови пазар | X | | | | Изпълнен | 175 |
| 14 | Устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания в община Нови Пазар | ОПРЧР | Община Нови пазар | X | X | | | Изпълнен | 174 |
| 15 | Създаване на Звено за почасови услуги в домашна среда към „Домашен социален патронаж“ - Каспичан | ОПРЧР | Община Каспичан | X | | | | Изпълнен | 161 |
| 16 | Център за социална рехабилитация и интеграция | ОПРЧР | Община Каспичан | X | | | | Изпълнен | 101 |
| 17 | Шанс за по-достоеен живот | ОПРЧР | Община Шумен | X | | | | Изпълнен | 224 |
| 18 | Слънчево детство | ОПРЧР | Община Шумен | X | X | | | Изпълнен | 287 |
| 19 | Нов дом за нашите деца | ОПРЧР | Община Шумен | X | | | | Изпълнен | 1 937 |
| 20 | Помощ в дома на територията на община Велики Преслав | ОПРЧР | Община Велики Преслав | X | | | | Изпълнен | 238 |
| 21 | Шанс за достоен живот | ОПРЧР | Община Велики Преслав | X | | | | Изпълнен | 127 |
| 22 | Алтернативи- Нови възможности за грижа | ОПРЧР | Община Велики Преслав | X | | | | Изпълнен | 278 |
| 23 | Грижа и помощ в дома на лица нуждаещи се от почасови социални услуги в община Смядово | ОПРЧР | Община Смядово | X | | | | Изпълнен | 222 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|----|--|------------------------------------|------------------------|----------------------|----|----|----|----------|--------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 24 | Създаване на Център за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост в УПИ I, квартал 25 по плана на село Веселиново, община Смядово | ОПРЧР | Община Смядово | X | X | | | Изпълнен | 238 |
| 25 | Независим живот в община Каолиново | ОПРЧР | Община Каолиново | | X | X | X | Изпълнен | 500 |
| 26 | Община Никола Козлево в помощ за независим живот | ОПРЧР | Община Никола Козлево | | X | X | X | Изпълнен | 500 |
| 27 | Право на достоен и независим живот | ОПРЧР | Община Венец | | X | X | X | Изпълнен | 495 |
| 28 | Независим живот в община Нови пазар | ОПРЧР | Община Нови пазар | | X | X | X | Изпълнен | 500 |
| 29 | Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда | ОПРЧР | Община Каспичан | | X | X | X | Изпълнен | 500 |
| 30 | Създаване на център за почасови интегрирани социални услуги в община Велики Преслав | ОПРЧР | Община Велики Преслав | | X | X | X | Изпълнен | 498 |
| 31 | Право на независим живот в община Върбица | ОПРЧР | Община Върбица | | X | X | X | Изпълнен | 500 |
| 32 | Подкрепа за независим и пълноценен живот | ОПРЧР | Община Хитрино | | | X | X | Изпълнен | 500 |
| 33 | Подкрепа за независим живот в община Шумен | ОПРЧР | Община Шумен | | | X | X | Текущ | 875 |
| 34 | Качествена грижа за достоен живот в община Смядово | ОПРЧР | Община Смядово | | X | X | X | Изпълнен | 500 |
| 35 | Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в община Смядово | ОПРЧР | Община Смядово | | | | X | Текущ | 391 |
| 36 | Център за ранно детско развитие в община Шумен | ОПРЧР | Община Шумен | | | X | X | Текущ | 365 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|----|--|------------------------------------|------------------------|----------------------|----|----|----|----------|--------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 37 | Обществена трапезария | Централен бюджет | Община Нови пазар | | | X | | Изпълнен | 29 |
| 38 | Осигуряване на топъл обяд в община Венец | ОПХ | Община Венец | | X | | | Изпълнен | 18 |
| 39 | Осигуряване на топъл обяд в община Венец | ОПХ | Община Венец | | | | X | Текущ | 325 |
| 40 | Осигуряване на топъл обяд в община Нови пазар | ОПХ | Община Нови пазар | | X | | | Изпълнен | 13 |
| 41 | Осигуряване на топъл обяд в община Нови пазар | ОПХ | Община Нови пазар | | | | X | Текущ | 874 |
| 42 | Осигуряване на топъл обяд в община Каспичан | ОПХ | Община Каспичан | | | | X | Текущ | 227 |
| 43 | Осигуряване на топъл обяд в община Шумен | ОПХ | Община Шумен | | | | X | Текущ | 266 |
| 44 | Осигуряване на топъл обяд в община Велики Преслав | ОПХ | Община Велики Преслав | | X | X | | Изпълнен | 23 |
| 45 | Осигуряване на топъл обяд в община Велики Преслав | ОПХ | Община Велики Преслав | | | | X | Текущ | 137 |
| 46 | Осигуряване на топъл обяд в община Върбица | ОПХ | Община Върбица | | | | X | Текущ | 1 803 |
| 47 | Осигуряване на топъл обяд в община Смядово | ОПХ | Община Смядово | | X | | | Изпълнен | 26 |
| 48 | Осигуряване на топъл обяд - 2016 в община Смядово | ОПХ | Община Смядово | | | | X | Текущ | 541 |
| 49 | Обзавеждане и оборудване на Домашен социален патронаж гр. Велики Преслав | Фонд „Социална закрила“ | Община Велики Преслав | | | | X | Изпълнен | 18 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|----|---|------------------------------------|------------------------|----------------------|----|----|----|----------|--------------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 50 | Вътрешни ремонтни довършителни работи, оборудване и обзавеждане на Младежки дом с. Венец | Централен бюджет | Община Венец | | | X | | Изпълнен | 318 |
| 51 | Разкриване на Център за обществена подкрепа в община Венец с капацитет 30 потребители | Фонд „Социална закрила“ | Община Венец | | | X | | Изпълнен | 14 |
| 52 | Дейности по вертикална планировка и подобряване на прилежащите пространства на Младежки дом, с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен | Централен бюджет | Община Венец | | | X | | Изпълнен | 65 |
| 53 | Семейство за всяко дете | УНИЦЕФ | Община Нови пазар | | | X | | Изпълнен | 305 |
| 54 | Подкрепа за интеграцията и социализацията на децата от етническите малцинства в детските градини на община Нови пазар | ЦОИДУЕМ | Община Нови пазар | | | X | | Изпълнен | 20 |
| 55 | Подкрепа за изграждане на приобщаваща среда в детските градини в община Нови пазар | УНИЦЕФ | Община Нови пазар | | | | X | Текущ | 31 |
| 56 | Подобряване на МТБ в Домашен социален патронаж | Фонд „Социална закрила“ | Община Нови пазар | | | X | | Изпълнен | 20 |
| 57 | Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино | ФМ на ЕИП | Община Смядово | | | X | | Изпълнен | 491 |
| 58 | Сред семейство и приятели в домашен уют | Фонд „Социална закрила“ | Община Смядово | | | X | | Изпълнен | 19 |
| 59 | Разкриването на Център за социална рехабилитация и интеграция | Фонд „Социална закрила“ | Община Смядово | X | | | | Изпълнен | 23 |
| 60 | Обществена трапезария | Фонд „Социална закрила“ | Община Смядово | | X | | | Изпълнен | 58 |
| | Сп. цел 3. Подкрепа за културни и творчески дейности, достъп до културното наследство | | | | | | | | 6 661 |
| 1 | Ремонт на НЧ „Просвета - 1963 г.“ с. Цани Гинчево | Проект „Красива България“ | Община Никола Козлево | X | X | | | Изпълнен | 168 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|----|---|------------------------------------|--|----------------------|----|----|----|----------|--------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 2 | Реконструкция и ремонт на НЧ „Пробуда - 1929“ с. Хитрино, община Хитрино | Проект „Красива България“ | Община Хитрино | X | X | | | Изпълнен | 222 |
| 3 | Повишаване качеството на живот и създаване на условия за развитие на местния бизнес в община Смядово, чрез реконструкция на читалище „Братство“ | ПРСР | Община Смядово | X | X | | | Изпълнен | 1 201 |
| 4 | Рехабилитация и реконструкция на НЧ „Отец Паисий - 1956“ с. Пет могили | МКВП | Община Никола Козлево | X | X | | | Изпълнен | 519 |
| 5 | Основен ремонт и реконструкция на храм „Св. Вмчк. Димитър“ с. Веселиново, община Смядово | ПРСР | Църква при храм „Св. Вмчк. Димитър“ | X | X | | | Изпълнен | 958 |
| 6 | Основен ремонт и реконструкция на храм „Св. Успение Богородично“ с. Черни връх, община Смядово | ПРСР | Църква при храм „Св. Успение Богородично“ | X | X | | | Изпълнен | 624 |
| 7 | Основен ремонт и реконструкция на храм „Св. Вмчк. Димитър“ с. Янково, община Смядово | ПРСР | Църква при храм „Св. Вмчк. Димитър“ | X | X | | | Изпълнен | 602 |
| 8 | Основен ремонт и реконструкция на храм „Св. Рождество Богородично“ с. Бял бряг, община Смядово | ПРСР | Църква при храм „Св. Рождество Богородично“ | X | X | | | Изпълнен | 420 |
| 9 | Ограда и основен ремонт на сграда към храм „Св. Вмчк. Димитър Солунски“ село Риш, община Смядово | ПРСР | Църква при храм „Св. Вмчк. Димитър Солунски“ | X | X | | | Изпълнен | 255 |
| 10 | Благоустрояване на културната инфраструктура в община Нови пазар | Общински бюджет | Община Нови пазар | X | X | X | X | Изпълнен | 189 |
| 11 | Благоустрояване на културната инфраструктура в община Шумен | Общински бюджет | Община Шумен | X | X | X | X | Изпълнен | 163 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|----|---|------------------------------------|------------------------|----------------------|----|----|----|----------|---------------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 12 | Изграждане на покритие за обект „Арена“ в НИАР „Плиска“ – РИМ - Шумен | Централен бюджет | Община Шумен | X | X | X | | Изпълнен | 333 |
| 13 | Разходи за финансиране на дейностите от културния календар на община Велики Преслав | Общински бюджет | Община Велики Преслав | X | X | X | X | Изпълнен | 151 |
| 14 | Разходи за финансиране на дейностите от културния календар на община Венец | Общински бюджет | Община Венец | X | X | X | X | Изпълнен | 32 |
| 15 | Разходи за финансиране на дейностите от културния календар на община Върбица | Общински бюджет | Община Върбица | X | X | X | X | Изпълнен | 95 |
| 16 | Разходи за финансиране на дейностите от културния календар на община Каолиново | Общински бюджет | Община Каолиново | X | X | X | X | Изпълнен | 151 |
| 17 | Разходи за финансиране на дейностите от културния календар на община Каспичан | Общински бюджет | Община Каспичан | X | X | X | X | Изпълнен | 195 |
| 18 | Разходи за финансиране на дейностите от културния календар на община Никола Козлево | Общински бюджет | Община Никола Козлево | X | X | X | X | Изпълнен | 39 |
| 19 | Разходи за финансиране на дейностите от културния календар на община Нови пазар | Общински бюджет | Община Нови пазар | X | X | X | X | Изпълнен | 132 |
| 20 | Разходи за финансиране на дейностите от културния календар на община Смядово | Общински бюджет | Община Смядово | X | X | X | X | Изпълнен | 151 |
| 21 | Разходи за финансиране на дейностите от културния календар на община Хитрино | Общински бюджет | Община Хитрино | X | X | X | X | Изпълнен | 61 |
| | Сп. цел 4. Стимулиране на масов спорт сред младежите | | | | | | | | 12 374 |
| 1 | Разходи за финансиране на дейностите от спортния календар в община Велики Преслав | Общински бюджет | Община Велики Преслав | X | X | X | X | Изпълнен | 308 |
| 2 | Разходи за финансиране на дейностите от спортния календар в община Венец | Общински бюджет | Община Венец | X | X | X | X | Изпълнен | 130 |
| 3 | Разходи за финансиране на дейностите от спортния календар в община Върбица | Общински бюджет | Община Върбица | X | X | X | X | Изпълнен | 90 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|----|--|------------------------------------|------------------------|----------------------|----|----|----|----------|--------------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 4 | Разходи за финансиране на дейностите от спортния календар в община Каспичан | Общински бюджет | Община Каспичан | X | X | X | X | Изпълнен | 163 |
| 5 | Разходи за финансиране на дейностите от спортния календар в община Никола Козлево | Общински бюджет | Община Никола Козлево | X | X | X | X | Изпълнен | 74 |
| 6 | Разходи за финансиране на дейностите от спортния календар в община Нови пазар | Общински бюджет | Община Нови пазар | X | X | X | X | Изпълнен | 451 |
| 7 | Разходи за финансиране на дейностите от спортния календар в община Смядово | Общински бюджет | Община Смядово | X | X | X | X | Изпълнен | 6 |
| 8 | Разходи за финансиране на дейностите от спортния календар в община Хитрино | Общински бюджет | Община Хитрино | X | X | X | X | Изпълнен | 26 |
| 9 | Реконструкция и модернизация на стадион с. Бяла река, УПИ I, кв. 70, с. Бяла река | ПИП РУРР | Община Върбица | X | | | | Изпълнен | 180 |
| 10 | Игрище за минифутбол и тенис на корт, УПИ IV, кв. 2, по плана на гр. Върбица | ПИП РУРР | Община Върбица | X | | | | Изпълнен | 120 |
| 11 | Изграждане на обслужваща сграда към тенис кортове УПИ I – парк, кв.12, гр. Нови пазар | ПРСР | Община Нови пазар | X | X | | | Изпълнен | 52 |
| 12 | Пристрояване, реконструкция и модернизация на Спортна зала - гр. Велики Преслав | ПРСР | Община Велики Преслав | X | X | | | Изпълнен | 903 |
| 13 | Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със спорт, свободно време и отдих чрез изграждането на спортно тренировъчен комплекс на територията на община Върбица | ПРСР | Община Върбица | X | X | | | Изпълнен | 4 584 |
| 14 | Създаване на условия за отдих и спорт на жителите и гостите на община Каолиново | ПРСР | Община Каолиново | X | X | | | Изпълнен | 5 287 |
| | Приоритет 2.3. Развитие и укрепване капацитета на регионалните и местни власти за подобряване на административното обслужване и управление на регионалното развитие | | | | | | | | 2 011 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|----|--|------------------------------------|--|----------------------|----|----|----|----------|--------------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| | Сп. цел 1. Подобряване качеството и достъпа до обществени услуги | | | | | | | | 2 011 |
| 1 | Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие | ОПДУ | Демократично сдружение „Искам да знам“ | | | | X | Текущ | 97 |
| 2 | Повишаване квалификацията на служителите на Областна администрация Шумен | ОПАК | Областна администрация Шумен | X | | | | Изпълнен | 61 |
| 3 | Повишаване ефективността на административния и проектния капацитет в община Каолиново | ОПАК | Община Каолиново | X | | | | Изпълнен | 77 |
| 4 | Ефективна и компетентна общинска администрация Каолиново | ОПАК | Община Каолиново | X | | | | Изпълнен | 72 |
| 5 | Повишаване знанията и уменията на служители от администрацията на община Каолиново чрез обучения в страната | ОПАК | Община Каолиново | X | X | | | Изпълнен | 73 |
| 6 | Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на общинска администрация Никола Козлево | ОПАК | Община Никола Козлево | X | | | | Изпълнен | 60 |
| 7 | Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево | ОПАК | Община Никола Козлево | X | | | | Изпълнен | 68 |
| 8 | Повишаване ефективността на общинска администрация Нови пазар | ОПАК | Община Нови пазар | X | | | | Изпълнен | 71 |
| 9 | Подобряване на професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Нови пазар за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им | ОПАК | Община Нови пазар | X | | | | Изпълнен | 46 |
| 10 | Община Каспичан – квалифицирани служители и качествено обслужване | ОПАК | Община Каспичан | X | X | | | Изпълнен | 85 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|----|---|------------------------------------|------------------------|----------------------|----|----|----|----------|----------------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 11 | Ефективна и компетентна общинска администрация Върбица | ОПАК | Община Върбица | X | | | | Изпълнен | 82 |
| 12 | Подобряване на административната и организационна структура на Община Смядово за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции | ОПАК | Община Смядово | X | | | | Изпълнен | 54 |
| 13 | Повишаване на квалификацията на служителите от общинска администрация Смядово | ОПАК | Община Смядово | X | | | | Изпълнен | 76 |
| 14 | Ефективна общинска администрация Смядово | ОПАК | Община Смядово | X | X | | | Изпълнен | 70 |
| 15 | Шумен 2020 | ОПАК | Община Шумен | X | X | | | Изпълнен | 67 |
| 16 | Ефективен мониторинг и контрол на разработване на политики и стратегически документи в Община Велики Преслав | ОПАК | Община Велики Преслав | X | | | | Изпълнен | 68 |
| 17 | Община Велики Преслав - компетентна и ефективна администрация | ОПАК | Община Велики Преслав | X | | | | Изпълнен | 86 |
| 18 | Европейски Информационен Център - Шумен | ОПТП | Община Шумен | X | X | | | Изпълнен | 482 |
| 19 | Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Шумен | ОПДУ | Община Шумен | | X | X | X | Текущ | 315 |
| | Сп. цел 2. Прилагане на принципите и практиките на стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие | | | | | | | | 0 |
| | Стратегическа цел 3. Балансирано и устойчиво териториално развитие | | | | | | | | 134 178 |
| | Приоритет 3.1. Интегрирано градско развитие с хармонична жизнена среда | | | | | | | | 67 853 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|----|---|------------------------------------|------------------------|----------------------|----|----|----|----------|---------------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| | Сп. цел 1. Създаване на условия за устойчиво и интегрирано градско развитие | | | | | | | | 14 313 |
| 1 | Изготвяне на Общ устройствен план на община Велики Преслав | Централен бюджет | Община Велики Преслав | | X | X | X | Текущ | 152 |
| 2 | Изготвяне на Общ устройствен план на община Венец | Централен бюджет | Община Венец | | X | X | X | Текущ | 165 |
| 3 | Изготвяне на Общ устройствен план на община Върбица | Централен бюджет | Община Върбица | | X | X | X | Текущ | 73 |
| 4 | Изготвяне на Общ устройствен план на община Каолиново | Централен бюджет | Община Каолиново | | X | X | X | Текущ | 121 |
| 5 | Изготвяне на Общ устройствен план на община Никола Козлево | Централен бюджет | Община Никола Козлево | | X | X | X | Текущ | 160 |
| 6 | Изготвяне на Общ устройствен план на община Смядово | Централен бюджет | Община Смядово | | X | X | X | Текущ | 96 |
| 7 | Изготвяне на Общ устройствен план на община Хитрино | Централен бюджет | Община Хитрино | | X | X | X | Текущ | 105 |
| 8 | Изготвяне на Общ устройствен план на община Каспичан | Централен бюджет | Община Каспичан | | | | X | Текущ | |
| 9 | Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Нови пазар | ОПРР | Община Нови пазар | X | X | | | Изпълнен | 152 |
| 10 | Шумен - по-доброто място за живеене | ОПРР | Община Шумен | X | X | | | Изпълнен | 5 901 |
| 11 | Създаване на готовност за следващият програмен период | ОПРР | Община Шумен | X | X | | | Изпълнен | 487 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|----|--|--------------------------------------|------------------------|----------------------|----|----|----|----------|---------------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 12 | Подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност на територията на община Шумен | ПИП РУРР | Община Шумен | X | | | | Изпълнен | 456 |
| 13 | Благоустройство и рехабилитация на части от техническата инфраструктура на гр. Шумен | ОПРР | Община Шумен | | | | X | Текущ | 7 178 |
| 14 | Подкрепа за Междинното звено и за управлението на инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на град Шумен | ОПРР | Община Шумен | | | | X | Текущ | 140 |
| | Сп. цел 2. Подобряване на свързаността и достъпа между градовете-центрове и разширяване зоната им на влияние | | | | | | | | 53 540 |
| 1 | Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа в община Шумен | Общински бюджет; Централен бюджет | Община Шумен | X | X | X | X | Изпълнен | 1 123 |
| 2 | Реконструкция и рехабилитация на пътна мрежа - автомагистрала, пътища класове I, II и III в община Шумен | Централен бюджет | АПИ | X | X | X | X | Изпълнен | 52 417 |
| | Приоритет 3.2. Подобряване качеството на живот в селските райони | | | | | | | | 66 228 |
| | Сп. цел 1. Укрепване ролята на малките градове – центрове в селските райони | | | | | | | | 1 824 |
| 1 | Проекти по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ и мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ за изграждане на къщи за гости - 5 бр. | ПРСР | Бизнес организации | X | X | | | Изпълнен | 1 824 |
| | Сп. цел 2 Подобряване стандарта на обитаване в селата | | | | | | | | 67 759 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|---|--|--------------------------------------|------------------------|----------------------|----|----|----|----------|--------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 1 | Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа в община Велики Преслав в т.ч.: ОР път SHU 2002; път TGV-1167 Надарево-Кочово, път SHU 1008; път SHU 1190 Златар-Суша река; ОР ул. Васил Левски гр. В. Преслав, ул. Васил Коларов с. Миланово, ул. Ал. Стамболийски гр. В. Преслав, ул. П. Волов гр. В. Преслав и други | Общински бюджет; Централен бюджет | Община Велики Преслав | X | X | X | X | Изпълнен | 1 202 |
| 2 | Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа в община Венец в т.ч.: път SHU1021 /1-7/ Венец-Черноглавци – гр. общ. Каолиново-Лятно; път SHU1160/III-7004/Хитрино-Граница общ.(Хитрино-Венец)-Капитан Петко-Ясенково/III-7002/ участък Деница – граница община Хитрино; ул. „19-ти Май“ в с. Ясенково, общ. Венец, обл. Шумен; уличната мрежа в с. Ясенково, общ. Венец, обл. Шумен; улица „Крайречна“ в с. Венец, общ. Венец; ул. „Никола Вапцаров“ и площадка в УПИ I-470, кв. 35, в с. Ясенково, община Венец; улична мрежа в с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен | Общински бюджет; Централен бюджет | Община Венец | X | X | X | X | Изпълнен | 1 248 |
| 3 | Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа в община Върбица в т.ч.: път № SHU 2045/I-7, Иваново-Върбица/-Конево-Граница общ./Върбица – Търговище/ -Базиликата-Драгановец/TGV 1164; улица „Христо Ботев“ в с. Маломир; Рехабилитация на улица „Бузлуджа“ в с. Нова бяла река; Рехабилитация на улица „Панайот Волов“ в с. Бяла река и други | Общински бюджет; Централен бюджет | Община Върбица | X | X | X | X | Изпълнен | 1 351 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|---|--|--------------------------------------|------------------------|----------------------|----|----|----|----------|--------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 4 | Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа в община Каолиново в т.ч.: път SHU3062/RAZ2048, Климент - Наум/Наум - Тъкач /III 7005/; път SHU1067 /1-7- Дулово - Пристое/Браничево - граници общ. /Каолиново - Дулово/ - Прохлада - Секулово - Скала; уличната мрежа в село Тодор Икономово и други | Общински бюджет; Централен бюджет | Община Каолиново | X | X | X | X | Изпълнен | 1 667 |
| 5 | Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа в община Каспичан в т.ч.: път SHU1111 20061 (1) /III - 701 /Нови пазар - Граница общ.(Нови пазар - Каспичан) - Плиска / III - 2007/; улична и пешеходна инфраструктура в гр. Каспичан и кв. Калугерица, гр. Плиска, с. Кюлевча, с. Каспичан, с. Златна нива, с. Върбяне, с. Могила, с. Марково и с. Косово | Общински бюджет; Централен бюджет | Община Каспичан | X | X | X | X | Изпълнен | 1 667 |
| 6 | Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа в община Никола Козлево | Общински бюджет; Централен бюджет | Община Никола Козлево | X | X | X | X | Изпълнен | 1 812 |
| 7 | Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа в община Нови пазар в т.ч. Основен ремонт на общ. път SHU3119/II-27 Н. пазар - м. Станата; улична мрежа в кв.166,167,168,169 (бивш разсадник) гр. Нови пазар; улица „II-ра промишлена зона“ гр. Нови пазар; ул. „Витоша“ гр. Нови пазар и други | Общински бюджет; Централен бюджет | Община Нови пазар | X | X | X | X | Изпълнен | 646 |
| 8 | Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа в община Смядово | Общински бюджет; Централен бюджет | Община Смядово | X | X | X | X | Изпълнен | 704 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|----|--|--------------------------------------|------------------------|----------------------|----|----|----|----------|--------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 9 | Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа в община Хитрино | Общински бюджет; Централен бюджет | Община Хитрино | X | X | X | X | Изпълнен | 704 |
| 10 | Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Велики Преслав | ПРСР | Община Велики Преслав | X | X | | | Изпълнен | 3 409 |
| 11 | Реконструкция на път SHU1160/III-7004/ Хитрино-Граница общ.(Хитрино - Венец) - Капитан Петко - Ясенково/III-7002/ | ПРСР | Община Венец | X | X | | | Изпълнен | 3 355 |
| 12 | Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи , чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура | ПРСР | Община Каолиново | X | X | | | Изпълнен | 5 823 |
| 13 | Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура | ПРСР | Община Никола Козлево | X | X | | | Изпълнен | 4 251 |
| 14 | Рехабилитация на част от общинска пътна мрежа - община Смядово | ПРСР | Община Смядово | X | X | | | Изпълнен | 1 902 |
| 15 | Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на интегрирано развитие и териториално сближаване на община Хитрино | ПРСР | Община Хитрино | X | X | | | Изпълнен | 4 815 |
| 16 | Строителство, реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Хитрино | ПРСР | Община Хитрино | X | X | | | Изпълнен | 4 508 |
| 17 | Рехабилитация, естетизиране и достъпност на селищната среда в община Велики Преслав, област Шумен | ПРСР | Община Велики Преслав | X | X | | | Изпълнен | 1 563 |
| 18 | Подобряване на уличните настилки на населените места в община Венец - с. Венец, с. Капитан Петко, с. Борци, с. Черноглавци, с. Боян, с. Осеновец | ПРСР | Община Венец | X | X | | | Изпълнен | 1 945 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|----|---|------------------------------------|---|----------------------|----|----|----|----------|--------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 19 | Подобряване уличните настилки на населените места в община Върбица | ПРСР | Община Върбица | X | X | | | Изпълнен | 1 884 |
| 20 | Реконструкция и рехабилитация на централен площад и парк | ПРСР | Община Каолиново | X | X | | | Изпълнен | 1 382 |
| 21 | Реконструкция и рехабилитация на централен площад с парк с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево | ПРСР | Община Никола Козлево | X | X | | | Изпълнен | 1 079 |
| 22 | Реконструкция и рехабилитация на централен площад с. Вълнари, общ. Никола Козлево | ПРСР | Община Никола Козлево | X | X | | | Изпълнен | 770 |
| 23 | Подмяна на уличното осветление в община Смядово с енергоспестяващо | ПРСР | Община Смядово | X | X | | | Изпълнен | 1 592 |
| 24 | Реконструкция и рехабилитация на обществени площи в гр. Смядово - централен площад и детски площадки в кв.92 и кв.108 | ПРСР | Община Смядово | X | X | | | Изпълнен | 1 444 |
| 25 | Подобряване на уличните настилки на населените места в община Хитрино | ПРСР | Община Хитрино | X | X | | | Изпълнен | 1 509 |
| 26 | Ремонт и реконструкция на уличните настилки в с. Трем ул. „Аврора“, с. Калино ул. „Витоша“, с. Развигорово ул. „Славянка“, община Хитрино | ПРСР | Община Хитрино | X | X | | | Изпълнен | 1 427 |
| 27 | Обновяване на парк в гр. Каспичан, изграждане на детска площадка в с. Марково и поставяне на съоръжения за спорт и отдих в с. Могила, община Каспичан | ПРСР | Община Каспичан | X | X | | | Изпълнен | 42 |
| 28 | Многофункционално градинско пространство – Народно читалище „Христо Ботев – 1872“ гр. Нови пазар | ПРСР | Народно читалище „Христо Ботев – 1872“ гр. Нови пазар | X | X | | | Изпълнен | 171 |
| 29 | Благоустрояване на УПИ I, кв. 103, гр. Нови пазар, община Нови пазар (Люксембургска градина) | ПРСР | Община Нови пазар | X | X | | | Изпълнен | 9 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|----|---|------------------------------------|------------------------|----------------------|----|----|----|----------|--------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 30 | Възстановяване на улица „Георги Димитров“ в село Крива река, община Никола Козлево, участък от път SHU1060 до площада включително | МКВП | Община Никола Козлево | X | X | | | Изпълнен | 396 |
| 31 | Благоустрояване на населените места в община Венец с подобект: „Рехабилитация и реконструкция на улици и площади в населените места в община Венец“ | ПИП РУРР | Община Венец | X | | | | Изпълнен | 1 430 |
| 32 | Подобряване на уличните настилки на населените места в община Каолиново | ПИП РУРР | Община Каолиново | X | | | | Изпълнен | 2 157 |
| 33 | Рехабилитация на общински път SHU 2044-I-7 „Иваново-Върбица, община Върбица /-Конево-Граница общ. (Върбица-Търговище), Граница общ. (Върбица-Търговище)-Базиликата-Драгановец / TGV 1164“ | ПИП РУРР | Община Върбица | X | | | | Изпълнен | 200 |
| 34 | Реконструкция и благоустрояване на градски площад и парк, УПИ XX, кв. 48, гр. Върбица | ПИП РУРР | Община Върбица | X | | | | Изпълнен | 1 000 |
| 35 | Реконструкция на път SHU1060 „Граница общ. (Каолиново - Никола Козлево) - Крива река - /III -701“ | ПИП РУРР | Община Никола Козлево | X | | | | Изпълнен | 1 600 |
| 36 | Рехабилитация на ул. „Н. Вапцаров“ с. Тимарево, община Хитрино | ПИП РУРР | Община Хитрино | X | | | | Изпълнен | 456 |
| 37 | Рехабилитация на ул. „Искър“ с. Черна, община Хитрино | ПИП РУРР | Община Хитрино | X | | | | Изпълнен | 609 |
| 38 | Осигуряване на достъпна среда на сградата на общинска администрация - гр. Смядово | Проект „Красива България“ | Община Смядово | | | X | | Изпълнен | 100 |
| 39 | Ремонт сграда на кметство с. Студеница, ул. „Камчия“ №11, община Хитрино, област Шумен | Проект „Красива България“ | Община Хитрино | | | | X | Изпълнен | 133 |
| 40 | Частичен ремонт на сградата на кметство с. Капитан Петко, община Венец | Проект „Красива България“ | Община Венец | X | | | | Изпълнен | 73 |
| 41 | Реконструкция и благоустрояване на централен площад, парк и зелени площи в с. Бяла река, общ. Върбица | Проект „Красива България“ | Община Върбица | X | | | | Изпълнен | 224 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|----|---|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----|----|----|----------|--------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 42 | Подземна оптична кабелна мрежа общ. Венец, общ. Хитрино, обл. Шумен | ПРСР | ЕТ „НЕТ21 - Селиме Кечиджиева“ | X | X | | | Изпълнен | 357 |
| 43 | Реконструкция на уличната мрежа в населените места в общ. Венец, обл. Шумен | Централен бюджет | Община Венец | | | | X | Текущ | 770 |
| 44 | Изграждане на фитнес на открито в УПИ I, кв.30 по плана на с. Ясенково | Централен бюджет | Община Венец | | | | X | Текущ | 80 |
| 45 | Рехабилитация на улици в общ. Венец, с две обособени позиции: Поз. 1 - улици в с. Ясенково и с. Черноглавци и Поз. 2 - улици в с. Буйновица | Централен бюджет | Община Венец | | | | X | Текущ | 450 |
| 46 | Възстановяване на инфраструктурата на с. Ивански | Фонд „Солидарност“ | Община Никола Козлево | | | X | | Изпълнен | 190 |
| 47 | Ремонт нарушена асфалтова настилка на ул. „Хан Аспарух“ с. Ружица | Фонд „Солидарност“ | Община Никола Козлево | | | | X | Изпълнен | 190 |
| 48 | Възстановяване, ремонт и подобряване на парк – с. Боян | ПУДООС | Община Венец | X | | | | Изпълнен | 9 |
| 49 | Създаване на зона за отдих в с. Черноглавци | ПУДООС | Община Венец | X | | | | Изпълнен | 9 |
| 50 | Проект „Активни сред природата - избор за свободно време“ – ДГ „Детски свят“ с. Иваново, община Върбица | ПУДООС | Община Върбица | X | | | | Изпълнен | 5 |
| 51 | Проект „Заедно в труд и игра - сред чиста зелена среда“ - ДГ „Слънце“ с. Станянци, община Върбица | ПУДООС | Община Върбица | X | | | | Изпълнен | 5 |
| 52 | Проект „Децата и вълшебният свят на природата“ - ДГ „Мир“ с. Маломир, община Върбица | ПУДООС | Община Върбица | X | | | | Изпълнен | 5 |
| 53 | Проект „Заедно в труд и игра сред чиста околна среда“ - ДГ „Славейче“ гр. Върбица | ПУДООС | Община Върбица | X | | | | Изпълнен | 5 |



Доклад за резултатите от извършена междинната оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 към 31.12.2017 г.

| № | Наименование на дейността/проекта | Източник на финансиране - програма | Бенефициент / партньор | Период на изпълнение | | | | | Бюджет |
|--|---|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----|----|----|----------|-----------|
| | | | | 14 | 15 | 16 | 17 | Статус | |
| 54 | Проект „Построяване и озеленяване на детска площадка, създаване на кръг за отдих и връзка с природата“ с. Бяла река, община Върбица | ПУДООС | Община Върбица | X | | | | Изпълнен | 10 |
| 55 | Проект „Изграждане на детска площадка и създаване на зона за отдих“ с. Кьолмен, община Върбица | ПУДООС | Община Върбица | X | | | | Изпълнен | 10 |
| 56 | Проект „Щастливо детство сред чиста природа“ с. Менгишево, община Върбица | ПУДООС | Община Върбица | X | | | | Изпълнен | 10 |
| 57 | Проект „Построяване и озеленяване на детска площадка, създаване на кръг за отдих и връзка с природата“ с. Тушовица, община Върбица | ПУДООС | Община Върбица | X | | | | Изпълнен | 8 |
| 58 | Възстановяване на зона за отдих в междублоково пространство в центъра на гр. Смядово, община Смядово | ПУДООС | Община Смядово | | | X | | Изпълнен | 21 |
| 59 | ОУ „Христо Ботев“, с. Каспичан | ПУДООС | Община Каспичан | | | X | | Изпълнен | 5 |
| 60 | Изграждане на спортна площадка за деца и младежи, жители на село Марково, община Каспичан | ПУДООС | Община Каспичан | | | X | | Изпълнен | 8 |
| Приоритет 3.3 Териториално сътрудничество | | | | | | | | | 97 |
| Сп. цел 1. Междубоцинско сътрудничество и партньорство за реализиране на проекти от общ интерес | | | | | | | | | 97 |
| 1 | Проект по подмярка 19.1 за изготвяне на Стратегия за ВОМР Велики Преслав | ПРСР | МИГ „Велики Преслав“ | | | X | X | Изпълнен | 49 |
| 2 | Проект по подмярка 19.1 за изготвяне на Стратегия за ВОМР Нови пазар - Каспичан | ПРСР | МИГ „Нови пазар – Каспичан“ | | | X | X | Изпълнен | 48 |
| Сп. цел 2. Вътрешно регионално сътрудничество и сътрудничество с области от други райони | | | | | | | | | 0 |